

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■計画 ■事業化 事業 ■管理

個04事04

政策名	1 グローバルロジスティクス港		24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	01 国際・国内海上輸送機能の強化		事務事業	成果	コスト	連絡先	052-654-7921
個別施策名	04 在来貨物等取扱機能を充実する						
事務事業名	04 飛島ふ頭(西)ふ頭用地整備事業		継続	維持	維持	連携課	計画担当、港管課、工事課、港湾工事事務所
目的	飛島ふ頭第2貯木場を埋立て、荷捌き施設及び保管施設としての機能を強化します。					事業期間	平成14~26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村(飛島ふ頭) 内容・規模:荷捌き施設及び保管施設としての機能強化のための貯木場埋立(6.1ha) 総事業費:24億円 事業手法:起債事業					根拠法令等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
事業着手時点の評価	港湾計画に多目的岸壁が位置付けられている当該地区に、増加する貨物の荷捌き施設及び保管施設の立地を図るためのふ頭用地造成を行うことにより、6.1haの貸付用地を提供でき、物流の効率化を図ります。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	計画道路の地盤改良工及び排水工を行います。					関連シート	個09事06 西部地区(第2貯木場)都市機能等用地整備事業

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	第2貯木場埋立地内のフェンスの補修及び矢板の撤去を行いました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円	46,000	0	0	0	7,015	53,015	(款項目節) 歳出:建設費/整備費/改修費/工事請負費
国費	千円	0	0	0	0	0	0	(算出計算式)
名管 一般会計 事業会計	起債	千円	46,000	0	0	0	7,015	(その他) 平成21年度は事業費に事務費(人員費)を含む。 平成25年度8,400千円は名管単費にて実施した。 平成25年度事業費は最終確定額ではありません。
	人員費相当額 計	千円	2,231	2,205	1,983	801	701	
正規職員	人	0.26	0.26	0.23	0.09	0.08		
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合計(国費除く)	千円	48,231	2,205	1,983	801	7,716	60,936	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	21	22	23	24	25	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	4.3	0.4	0.0	0.0	3.5	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績	1.9	0.0	0.0	0.0	0.3			
	達成率(単年度%)	44.2	0.0	0.0	0.0	8.4			
	達成率(累計%)	24.8	24.8	24.8	24.8	25.1			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	具体的な土地需要がなかったことにより事業実施を見送ってきたことから、事業進捗が遅れています。 平成25年度は、道路計画の見直し等により、当初予定していた工事を見送りましたが、都市機能等用地整備事業と連携して単独費で工事を実施し事業進捗を図りました。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			引き続き、着実に事業進捗を図るため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				
引き続き、土地需要を見極めながら、事業を進めていきます。				