

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■計画 ■事業化 事業 ■管理

個09事06

政策名	1 グローバルロジスティクスの港		24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	02 ロジスティクスハブ機能の強化		事務事業	成果	コスト		
個別施策名	09 ロジスティクス機能を拡充する					継続	維持
事務事業名	06 西部地区(第2貯木場)都市機能等用地整備事業		連絡先	052-654-7921			
			連携課	工事課、港湾工事事務所			
目的	飛島ふ頭第2貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。					事業期間	平成14~26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村(飛島ふ頭) 内容・規模:飛島ふ頭第2貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積13.9ha) 総事業費:55億円 事業手法:起債事業					根拠法令等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
事業着手時点の評価	保管施設用地として用地造成を行うことにより、12.3haの分譲が可能となり、飛島ふ頭における不足するコンテナ関連用地に対応します。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	計画道路の地盤改良工及び排水工を行います。					関連シート	個09事07「西部地区(第1・2貯木場)埋立地の売却(準備)」

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	第2貯木場においては事業計画の見直しにより、埋立地内のフェンスの補修及び矢板の撤去を行いました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費計	千円	156,000	0	0	29,000	17,000	202,000	(款項目節) 資本的支出:西部地区埋立事業費/埋立費/埋立工費
国費	千円						0	
一般会計	千円							(算出計算式)
事業会計	千円	156,000	0	0	29,000	17,000		
埋立事業会計	千円	156,000	0	0	29,000	17,000		
人員費相当額計	千円	1,631	3,392	1,293	1,869	2,453	10,638	(その他) 平成21年度は事業費に事務費(人員費)を含む。 平成25年度事業費は最終確定額ではありません。
正規職員	人	0.19	0.40	0.15	0.21	0.28		
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合計(国費除く)	千円	156,000	3,392	1,293	30,869	19,453	211,007	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	21	22	23	24	25	最終目標	25	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	2.6	0.7	0.0	0.0	3.6	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績	2.8	0.0	0.0	0.5	0.3			
	達成率(単年度%)	107.7	0.0	0.0	-	8.4			
	達成率(累計%)	34.1	34.1	34.1	34.6	34.9			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	西部地区(第2貯木場)都市機能等用地整備事業については、埋立てを完了し、フェンスの補修及び矢板の撤去を行いました。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	延伸			土地需要の見込みが生じ、着実な進捗を図るため。(H26→H27に延伸)
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				
引き続き、事業の進捗に努めていきます。				