

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■ 計画 ■ 事業化 事業 ■ 管理

政策名	1 グローバルロジスティクス港		23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	01 国際・国内海上輸送機能の強化		事務事業	成果	コスト		
個別施策名	04 在来貨物等取扱機能を充実する					継続	維持
事務事業名	03 稲永ふ頭ふ頭用地整備事業					連絡先	052-654-7921
目的	用地におけるヤード、道路、排水などの基盤施設を整備し、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの利用を図ります。					事業期間	平成4~25年度
概要	整備場所:名古屋港区(稲永ふ頭) 内容・規模:複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル用地の基盤施設整備(7.1ha) 総事業費:41億円 事業手法:起債事業					根拠法令等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
事業着手時点の評価	ふ頭用地の整備を行うことにより、ふ頭機能の老朽化に対応するとともに、ヤード面積等(7.1ha)が確保され、在来貨物等取扱機能の向上を図ります。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	具体的な土地需要がないため、現時点ではふ頭用地整備を行う予定はありません。					関連シート	

2 DO(実施)

24年度に実施した内容・結果	具体的な土地需要がないため、ふ頭用地整備を行いませんでした。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円	62,000	19,000	0	0	0	(款項目節) 歳出:建設費/整備費/改修費/工事請負費
国費	千円	0	0	0	0	0	
事業会計	起債	千円	62,000	19,000	0	0	(算出計算式)
特別会計							
人員費相当額 計	千円	0.00	0.00	0.00	0.00	0	(その他) 人件費は名管事業費に含まれます。
正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計(国費除く)	千円	62,000	19,000	0	0	0	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標	25	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0			
	達成率(単年度%)	71.4	125.0	0.0	0.0	0.0			
	達成率(累計%)	79.3	79.8	79.8	79.8	79.8			
事業進捗率、達成率の補足説明									

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			具体的な土地需要が定まらない中で、状況を見極める必要があるため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、事業を進めていきます。				