

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■ 計画 ■ 事業化 事業 ■ 管理

個04事04

政策名	1 グローバルロジスティクスの港		23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取り組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	01 国際・国内海上輸送機能の強化		事務事業	成果	コスト		
個別施策名	04 在来貨物等取扱機能を充実する					継続	維持
事務事業名	04 飛島ふ頭(西)ふ頭用地整備事業					連携課	計画担当、港管課、工事課、港湾工事事務所
目的	飛島ふ頭第2貯木場を埋立て、荷捌き施設及び保管施設としての機能を強化します。					事業期間	平成14~26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村(飛島ふ頭) 内容・規模:荷捌き施設及び保管施設としての機能強化のための貯木場埋立(6.1ha) 総事業費:24億円 事業手法:起債事業					根拠法令等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
事業着手時点の評価	港湾計画に多目的岸壁が位置付けられている当該地区に、増加する貨物の荷捌き施設及び保管施設の立地を図るためのふ頭用地造成を行うことにより、6.1haの貸付用地を提供でき、物流の効率化を図ります。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	具体的な土地需要がないため、現時点ではふ頭用地整備を行う予定はありません。					関連シート	

2 DO(実施)

24年度に実施した内容・結果	具体的な土地需要がないため、ふ頭用地整備を行いませんでした。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円	57,000	46,000	0	0	0	(款項目節) 歳出:建設費/整備費/改修費/工事請負費
国費	千円	0	0	0	0	0	(算出計算式)
名管 一般会計 起債	千円	57,000	46,000	0	0	0	
事業会計	千円						(その他) 人件費は名管事業費に含まれます。
人員費相当額 計	千円	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計(国費除く)	千円	57,000	46,000	0	0	0	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	1.9	1.8	0.4	0.0	0.0	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績	2.4	1.9	0.0	0.0	0.0			
	達成率(単年度%)	126.3	105.6	0.0	0.0	0.0			
	達成率(累計%)	22.9	24.8	24.8	24.8	24.8			
事業進捗率、達成率の補足説明									

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取り組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			土地需要を見極めながら、整備を進める必要があるため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取り組み				
引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、事業を進めていきます。				