

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------------|----|-----|-------|--|
| 政策名 | 1 グローバルロジスティクスの港 | | 23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性) | | | 責任者 | 企画調整室 事業担当課長 |
| 基本施策名 | 02 ロジスティクスハブ機能の強化 | | 事務事業 | 成果 | コスト | | |
| 個別施策名 | 09 ロジスティクス機能を拡充する | | | | | | |
| 事務事業名 | 05 西部地区(第1貯木場)都市機能等用地整備事業 | | 延伸 | 維持 | 縮小 | 連絡先 | 052-654-7921 |
| 目的 | 弥富ふ頭第1貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。 | | | | | 連携課 | 工事課、港湾工事事務所 |
| 概要 | 整備場所:愛知県弥富市(弥富ふ頭) 内容・規模:弥富ふ頭第1貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積12.8ha) 総事業費:42億円 事業手法:起債事業 | | | | | 事業期間 | 平成11~25年度 ※24年度の実施予定参照 |
| 事業着手時点の評価 | 保管施設用地として用地造成を行うことにより、11.7haの分譲・貸付が可能となり、増大する貨物に対応します。 | | | | | 根拠法令等 | 公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画 |
| 24年度の実施予定 | 排水管の整備を行う予定です。 ※工事の輻輳に伴う一部利用者への影響を考慮したため、目標年度を24年度から25年度に変更しました。(24年度行政評価) | | | | | 実施義務 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| | | | | | | 関連シート | |

2 DO(実施)

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|--------|----------|--|
| 24年度に実施した内容・結果 | 排水管の整備を行いました。 | | | | | | |
| コスト(年度) | 単位 | 20(実績) | 21(実績) | 22(実績) | 23(実績) | 24(実績見込) | 備考(款項目等) |
| 総事業費計 | 千円 | 151,000 | 89,000 | 176,000 | 21,000 | 56,000 | (款項目節) 資本的支出:西部地区埋立事業費/埋立費/付帯工費 |
| 国費 | 千円 | | | | | | (算出計算式) |
| 一般会計 | 千円 | | | | | | (その他) |
| 事業会計 | 千円 | 151,000 | 89,000 | 176,000 | 21,000 | 56,000 | 22年度の事業費には、21年度における繰越分83,000千円を含みます。人件費は名管事業費に含まれていません。 24年度当初予算のうち54,000千円は繰り越して、25年度に実施する予定です。 事業費については最終確定額ではありません。 |
| 人員費相当額計 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正規職員 | 人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 嘱託職員 | 人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(国費除く) | 千円 | 151,000 | 89,000 | 176,000 | 21,000 | 56,000 | |

3 CHECK(検証)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|------|------|---------|----|--|
| 活動・成果 指標 | 年度 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最終目標 | 25 | 備考(指標の算定方法) |
| 事業進捗率(%) | 目標 | 9.4 | 4.7 | 7.3 | 0.8 | 2.6 | (累計)100 | | 事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。 |
| | 実績 | 3.6 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.3 | | | |
| | 達成率(単年度%) | 38.3 | 44.7 | 57.5 | 62.5 | 50.0 | | | |
| | 達成率(累計%) | 85.7 | 87.8 | 92.0 | 92.5 | 93.8 | | | |
| 事業進捗率、達成率の補足説明 | 現地の地盤が想定よりも軟弱であり仮設工等による安全対策が必要となり、その対応に期間を要したため、事業の一部を25年度に実施することになりました。 | | | | | | | | |

4 ACTION(取組)

| | | | | |
|------------------------|------|----|-----|-------------------------|
| 個別施策評価結果による今後の取組みの方向性 | 事務事業 | 成果 | コスト | 判断理由 |
| | 継続 | | | 土地需要の見込みが生じ、着実な進捗を図るため。 |
| 個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み | | | | |
| 引き続き、事業の進捗に努めていきます。 | | | | |