

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■ 計画 ■ 事業化 事業 ■ 管理

個09事06

政策名	1 グローバルロジスティクスの港		23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	02 ロジスティクスハブ機能の強化		事務事業	成果	コスト	連絡先	052-654-7921
個別施策名	09 ロジスティクス機能を拡充する						
事務事業名	06 西部地区(第2貯木場)都市機能等用地整備事業		継続	維持	維持	連携課	工事課、港湾工事事務所
目的	飛島ふ頭第2貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。					事業期間	平成14~26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村(飛島ふ頭) 内容・規模:飛島ふ頭第2貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積13.9ha) 総事業費:55億円 事業手法:起債事業					根拠法令等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価	保管施設用地として用地造成を行うことにより、12.3haの分譲が可能となり、飛島ふ頭における不足するコンテナ関連用地に対応します。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	具体的な土地需要がないため、現時点では都市機能等用地整備を行う予定はありません。					関連シート	個09事07「西部地区(第1・2貯木場)埋立地の売却(準備)」

2 DO(実施)

24年度に実施した内容・結果	具体的な土地需要が見込めたため、埋立地内の整地工を行いました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
総事業費計	千円	200,000	156,000	0	0	29,000	(款項目節) 資本的支出:西部地区埋立事業費/埋立費/埋立工費
国費	千円						(算出計算式)
一般会計	千円						
事業会計	埋立事業会計	千円	200,000	156,000	0	0	29,000
人員費相当額計	千円	0	0	0	0	0	(その他) 人件費は名管事業費に含まれています。
正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計(国費除く)	千円	200,000	156,000	0	0	29,000	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	2.6	2.6	0.7	0.0	-	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績	3.6	2.8	0.0	0.0	0.5			
	達成率(単年度%)	138.5	107.7	0.0	0.0	-			
	達成率(累計%)	31.3	34.1	34.1	34.1	34.6			
達成率、事業進捗率の補足説明	土地需要の動向にあわせて整備を進捗しました。								

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			土地需要の見込みが生じ、着実な進捗を図るため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
引き続き、事業の進捗に努めていきます。				