

政策名	1グローバルロジスティクスの港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課・港湾工事事務所
基本施策名	02ロジスティクスハブ機能の強化				
個別施策名	09ロジスティクス機能を拡充する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	06西部地区(第2貯木場)都市機能等用地整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	飛鳥ふ頭第2貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。	事業期間	平成14~26年度※ ※「備考」参照
概要	整備場所: 愛知県海部郡飛鳥村(飛鳥ふ頭) 内容・規模: 飛鳥ふ頭第2貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積13.9ha) 総事業費: 55億円 事業手法: 起債事業	根拠法令 ・要綱等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合は その内容と理由を含む)	保管施設用地として用地造成を行うことにより、12.3haの分譲が可能となり、飛鳥ふ頭における不足するコンテナ関連用地に対応します。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、都市機能等用地整備を行いませんでした。 ・23年度は、都市機能等用地整備を行う予定はありません。								
	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	26	補足説明
事業費	単位	千円	125,000	200,000	156,000	0	0	人件費は事業費aに含まれています。	
うち本組合事業費a		千円	125,000	200,000	156,000	0	0		
人員		正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
人件費相当額		千円	0	0	0	0	0		0
事業費a・人件費の合計	千円	125,000	200,000	156,000	0	0	0		

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る 活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	26	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標	2.5	2.6	2.6	0.7	0.0	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績	2.3	3.6	2.8	0.0			
	達成率(%)		92.0	138.5	107.7	0.0			
事業進捗率(%)			27.7	31.3	34.1	34.1			
備考 ・「事業着手時点の評価」 に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	・土地利用の需要が落ち込んでいるため、22・23年度整備を見送りました。 ・経済動向を見極めながら、整備を進める予定です。 ※具体的な土地需要が定まらない中で、経済性に考慮した施工工程としたため、目標年度を24年度から26年度に変更しました。								

4 ACTION(取組)

今後の事務 事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	具体的土地需要が定まらないなかで、財政状況を勘案して事業進行する必要があるため。
	維持	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、整備を進めていきます。			