

政策名	1グローバルロジスティクス港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (企画調整室)計画担当 (港営部)港営課 (建設部)工事課、港湾工事事務所
基本施策名	01国際・国内海上輸送機能の強化				
個別施策名	04在来貨物等取扱機能を充実する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	04飛島ふ頭(西)ふ頭用地整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	飛島ふ頭第2貯木場を埋立て、荷捌き施設及び保管施設としての機能を強化します。	事業期間	平成14～24年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村(飛島ふ頭) 内容・規模:荷捌き施設及び保管施設としての機能強化のための貯木場埋立(6.1ha) 総事業費:24億円 事業手法:【起債事業】港湾機能施設整備事業	根拠法令・要綱等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	港湾計画に多目的岸壁が位置付けられている当該地区に、増加する貨物の荷捌き施設及び保管施設の立地を図るための、ふ頭用地造成を行うことにより、6.1haの貸付用地を提供でき、物流の効率化を図ります。		

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、仮設通路工、整地工の整備を行いました。 【22年度は、整地工を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	24	補足説明
事業費	千円	31,000	57,000	46,000	10,000			人件費は事業費aに含まれています。
うち本組合事業費a	千円	31,000	57,000	46,000	10,000			
人員 正規職員	人							
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円			0	0			
事業費a・人件費の合計	千円	31,000	57,000	46,000	10,000			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位 目標	1.4	1.9	1.8	0.4	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	% 実績	1.3	2.4	1.9				
	達成率(%)	92.9	126.3	105.6				
事業進捗率(%)		20.5	22.9	24.8				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等								

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」・「延伸」事業のみ)				判断の理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大		○	具体的土地需要が未だ定まらないなかで状況を勘案して事業進行を進めていくため。	
		維持				
	縮小					
		縮小	維持	拡大		
		コスト				
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、整備を進めていきます。					