

政策名	4環境にやさしい港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課
基本施策名	06秩序ある港湾環境づくり				
個別施策名	19循環型社会の形成を支援する		連絡先	052-654-7921	(企画調整室)計画担当 (港営部)港営課 (建設部)工事課
事務事業名	08弥富ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	弥富ふ頭第1貯木場南公有水面(9.6ha)を整備し、しゅんせつ土砂を受け入れます。	事業期間	平成21~25年度※ ※「備考」参照
概要	整備場所:愛知県弥富市楠二丁目地先 内容・規模:しゅんせつ土砂処分場のための廃棄物埋立護岸整備(9.6ha) 総事業費:21億円 事業手法:補助事業	根拠法令 ・要綱等	社会資本整備重点計画法 公有水面埋立法 名古屋港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合は その内容と理由を含む)	弥富ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、しゅんせつ土砂70万m <sup>3</sup> を受け入れることが出来ます。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、廃棄物埋立護岸の地盤改良及び撤去工を行いました。 ・23年度は、引続き、廃棄物埋立護岸の地盤改良を行う予定です。								
	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	25	補足説明
事業費	千円			0	417,789	210,000			
うち本組合事業費a	千円			0	291,199	146,370			
人員	正規職員	人		0.02	0.48	0.31			
	嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00			
人件費相当額	千円			172	4,071	2,718			
事業費a・人件費の合計	千円			172	295,270	149,088			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る 活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	25	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標			-	20.3	10.1	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績			0.0	20.2			
	達成率(%)				0.0	99.5			
事業進捗率(%)				0.0	20.2				
備考 ・「事業着手時点の評価」 に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	※平成23年度の国からの補助金が削減されたことにより、24年度完了を延伸したため。								

4 ACTION(取組)

今後の事務 事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	計画通り順調に進める必要があるため。
	維持	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、計画どおり整備を進めていきます。			