

政策名	4環境にやさしい港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (企画調整室)計画担当 (港営部)プレジャーボート対策担当 (建設部)工事課
基本施策名	06秩序ある港湾環境づくり				
個別施策名	20放置艇対策を推進する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	01新舞子ボートパーク第Ⅱ期整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	放置艇対策として、新舞子ボートパーク第Ⅱ期を整備し、安全な港湾活動を確保します。	事業期間	平成23～25年度
概要	整備場所: 愛知県知多市緑浜町 内容・規模: 係留施設3基(収容隻数: 200隻)、消波工等 総事業費: 3億円 事業手法: 社会資本整備総合交付金事業	根拠法令 ・要綱等	社会資本整備重点計画法 名古屋港湾計画 プレジャーボート係留保管の適正化に関する条例
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	南5区に新舞子ボートパーク第Ⅱ期整備を行うことにより、港内放置艇の恒久施設への収容を図り、港内の安全な船舶の航行を実現し、安全な港湾活動を確保することが出来ます。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・23年度は、係留施設及び消波対策の実施設計を行う予定です。								
	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	25	補足説明
事業費	千円					4,000			
うち本組合事業費a	千円					4,000			
人員	正規職員	単位	人			0.35			
			嘱託職員	人			0.00		
	人件費相当額	千円				3,068			
事業費a・人件費の合計	千円					7,068			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る 活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	25	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位					1.3	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%								
	達成率(%)								
事業進捗率(%)									
備考 ・「事業着手時点の評価」 に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	・本年度より整備事業に入りましたので、事務事業名を「新舞子ボートパーク第Ⅱ期計画の推進」から変更しました。								

4 ACTION(取組)

今後の事務 事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	早期の完成を目指し、着実に事業進行する必要があるため。
	拡大	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
計画どおり整備を進めていきます。			