

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	23港湾施設の機能を維持・強化する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	12弥富ふ頭道路(改良)整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	弥富ふ頭1号線、富浜大橋、鍋田ふ頭内道路を改良し、車両走行の安全性と快適性を図ります。	事業期間	平成21～23年度
概要	整備場所: 愛知県弥富市(弥富ふ頭1号線～鍋田ふ頭内道路) 内容・規模: 臨港道路改良(延長2.9Km、幅員3.5m×4～6車線) 総事業費: 12億円 事業手法: 補助事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 名古屋港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	交通量の増加や通行車両の大型化により、道路舗装面の損傷が著しい状況であることから、当該道路の改良により、車両走行の安全性と快適性を図るものです。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、弥富ふ頭内の道路改良を行いました。 ・23年度は、弥富ふ頭内及び鍋田ふ頭内の道路改良を行う予定です。								
	年度	19	20	21	22	23	最終目標	23	補足説明
事業費	千円			19,000	223,100	900,000			人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円			9,500	111,550	450,000			
人員 正規職員	人			0.00	0.21	0.17			
嘱託職員	人			0.00	0.00	0.00			
人件費相当額	千円			0	1,781	1,490			
事業費a・人件費の合計	千円			9,500	113,331	451,490			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	23	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位 目標			1.2	23.7	79.8	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	% 実績			1.6	18.6				
	達成率(%)			133.3	78.5				
事業進捗率(%)				1.6	20.2				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等									

4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
完了	成果	コスト	23年度にて事業完了見込みであるため。
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、計画どおり整備を進めていきます。			