

政策名	3夢のふくらむ港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (企画調整室) 計画担当、環境担当 (建設部) 工事課、港湾工事事務所
基本施策名	04うるおいと魅力のある港湾空間の形成				
個別施策名	12快適な港湾空間を形成する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	02中川運河緑地(堀止地区)整備事業 【本掲】(【再掲】コード4-05-17-03)				

1 PLAN(目的・概要)

目的	地域環境の向上を図るため中川運河(堀止地区)を整備し、地域環境の向上を図ります。	事業期間	平成20～25年度
概要	整備場所:名古屋市中川区運河町、中村区運河町 内容・規模:ささしまライブ24と連携を図った中川運河(堀止地区)緑地整備(1.1ha) 総事業費:11億円 事業手法:【社会資本整備総合交付金事業】緑地等施設整備事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 名古屋港港湾計画 中川運河再開発基本計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	中川運河(堀止地区)において、訪れた人々が海や港の雰囲気を楽しむことができる水辺環境を活用した緑地整備することにより、地域環境の向上を図ります。費用対効果(B/C)は1.3です。		

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、実施設計(護岸)を行いました。 【22年度は、護岸整備を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	25	補足説明
事業費	千円		8,100	13,200	54,000			人件費は事業費aに含まれています。 22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円		5,400	8,800	36,000			
人員	人				0.88			
人件費相当額	千円		0	0	7,725			
事業費a・人件費の合計	千円		8,100	13,200	61,725			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	25	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位		0.8	1.3	5.1	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%		0.8	1.3				
	達成率(%)		100.0	100.0				
事業進捗率(%)			0.8	2.1				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等								

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由			
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大		○	都心に位置する当緑地は多くの利用が見込め、ささしまライブ24の計画に合わせた事業進捗を図っていく必要があるため。			
		維持						
	縮小							
		縮小	維持	拡大	コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、ささしまライブ24等の周辺整備と連携を図りながら、整備を進めていきます。							