

政策名	4環境にやさしい港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (企画調整室)計画担当 (港営部)港営課 (建設部)工事課
基本施策名	06秩序ある港湾環境づくり				
個別施策名	19循環型社会の形成を支援する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	08弥富ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	弥富ふ頭第1貯木場南公有水面(9.6ha)を整備し、しゅんせつ土砂を受け入れます。	事業期間	平成21~24年度
概要	整備場所:愛知県弥富市楠二丁目地先 内容・規模:しゅんせつ土砂処分場のための廃棄物埋立護岸整備(9.6ha) 総事業費:21億円 事業手法:【補助事業】廃棄物処理事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 公有水面埋立法 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	弥富ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、しゅんせつ土砂70万m <sup>3</sup> を受け入れることができます。		
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	22年度は、廃棄物埋立護岸の地盤改良及び撤去工を行う予定です。							
	年度	19	20	21	22	最終目標	24	補足説明
事業費	千円			0	420,000			
うち本組合事業費a	千円			0	292,740			
人員 正規職員	人			0.02	0.48			
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円			172	4,213			
事業費a・人件費の合計	千円			172	424,213			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← → 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位							事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	目標			-	20.3	(累計)100		
	% 実績			0.0				
	達成率(%)			-				
事業進捗率(%)				0.0				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等								

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			計画通り順調に進める必要があるため。
		維持		○	
	縮小				
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、計画どおり整備を進めていきます。				