

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部)工事課、港湾工事事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	23港湾施設の機能を維持・強化する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	02金城ふ頭岸壁(-10m)(改良)整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	金城ふ頭岸壁を改良し、施設の安全性を確保します。	事業期間	平成15～22年度
概要	整備場所:名古屋市港区金城ふ頭 内容・規模:施設の安全性の確保を図るための岸壁改良(W54～W57 800m) 総事業費:18億円 事業手法:【社会資本整備総合交付金】港湾改修事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画 名古屋港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	施設の改良を行うことにより、安全性を確保し、岸壁としての機能の延命化を図ります。		

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、岸壁及び護岸の電気防食、防舷材及び車止め取替、舗装打替を行いました。 【22年度は、残りの岸壁の電気防食、車止め取替、舗装打替を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	22	補足説明
事業費	千円	240,000	234,000	215,000	160,000			人件費は事業費aに含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円	120,000	117,000	107,500	80,000			
人員	正規職員	人			0.21			
	嘱託職員	人						
人件費相当額	千円	0	0	0	1,843			
事業費a・人件費の合計	千円	240,000	234,000	215,000	161,843			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← → 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	22	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標	9.1	10.5	9.3	8.8	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績	12.9	12.5	11.5			
	達成率(%)		141.8	119.0	123.7			
事業進捗率(%)		67.2	79.7	91.2				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等								

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input checked="" type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			平成22年度にて事業完了見込みのため。
		維持			
	縮小				
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	適切な港湾施設の機能維持に努めます。				