

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	03大手ふ頭南護岸(補強)整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	大手ふ頭南護岸を整備し、海岸保全施設の機能を維持します。	事業期間	平成19～27年度
概要	整備場所:名古屋市港区築三町 内容・規模:大手ふ頭南護岸の液状化対策(護岸補強453m) 総事業費:19億円 事業手法:【社会資本整備総合交付金】海岸(高潮)事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 海岸保全基本計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	この地区は地盤が低く、防潮壁の周辺地盤の液状化により堤防の機能が失われた場合の影響が大きい。ため近い将来起こり得ると予想されている東海・東南海地震を考慮した耐震対策を行うことにより、住民及び企業の生命・財産を守ります。費用対効果(B/C)は2.4です。		

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、護岸補強の整備を行いました。 【22年度は、引続き、護岸補強の整備を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	27	補足説明
事業費	千円	24,000	76,000	144,000	120,000			人件費は事業費aに含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円	14,400	45,600	86,400	72,000			
人員	人				0.27			
正規職員	人							
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円	0	0	0	2,370			
事業費a・人件費の合計	千円	24,000	76,000	144,000	122,370			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← → 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	27	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標	0.5	5.1	7.9	6.3	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績	1.3	4.0	7.6			
	達成率(%)		260.0	78.4	96.2			
事業進捗率(%)		1.3	5.3	12.9				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等								

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			生命・財産に関わる重要な施策であるとともに、計画通り進捗しているため。
		維持		○	
	縮小				
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、計画どおり整備を進めていきます。				