

事務事業シート 対象事業年度 平成 25 年度

コード

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

個23事15

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|----|-----|---------------------|--|
| 政策名 | 5 安全な港 | 24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性) | | | 責任者 | 企画調整室 事業担当課長 |
| 基本施策名 | 08 施設の安全性・信頼性の向上 | 事務事業 | 成果 | コスト | | |
| 個別施策名 | 23 港湾施設の機能を維持・強化する | 維持 | 拡大 | 拡大 | | |
| 事務事業名 | 15 高潮防波堤(改良)整備事業 (【再掲】コード個21事18) | | | | 連絡先 052-654-7921 | |
| 目的 | 防波堤の老朽化対策及び、耐波性向上のための改良を実施します。 | | | | 事業 期間 | 平成23~26年度 |
| 概要 | 整備場所:名古屋港外港地区防波堤(知多堤、中央堤、鍋田堤) 内容・規模:老朽化対策及び耐波性向上のための改良(延長4.6km) 総事業費:90億円 事業手法:直轄事業 | | | | 根拠 法令等 | 社会資本整備重点計画法 名古屋港湾計画 |
| 事業着手時点の 評価 | 防波堤の改良を行うことで、機能の維持及び耐波性が向上し、背後地域の生命・財産を守ることが出来ます。 | | | | 実施 義務 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 平成25年度の 実施予定 | 国がケーソン中詰材の改良、GPS波浪計の設置を行い、その内容に関して国との協議を行います。 | | | | 関連 シート | |

2 DO(実施)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 平成25年度に 実施した 内容・結果 | 国により、ケーソン中詰材の改良、GPS波浪計の設置が行われました。 | | | | | | | |
| コスト(年度) | 単位 | 21(実績) | 22(実績) | 23(実績) | 24(実績) | 25(実績見込み) | 合計 | 備考(款項目節等) |
| 総事業費 計 | 千円 | | | 54,000 | 770,100 | 2,999,900 | 3,824,000 | (款項目節) 歳出:建設費/整備費/直轄事業負担金/負担 金、補助金及び交付金 (算出計算式) |
| 国費 | 千円 | | | 4,000 | 545,400 | 1,999,900 | 2,549,300 | 本組合の負担割合は、総事業費の3分の1 (その他) |
| 一般会計 | 千円 | | | 50,000 | 224,700 | 1,000,000 | | 平成24年度1,952,400千円を平成25年度に繰 越して実施した。 |
| 事業会計 | 千円 | | | | | | | 平成25年度777,500千円を平成26年度に繰越 して実施する。 |
| 人員費相当額 計 | 千円 | | | 2,069 | 3,649 | 8,322 | 14,040 | 平成25年度事業費は最終確定額ではありま せん。 |
| 正規職員 | 人 | | | 0.24 | 0.41 | 0.95 | | |
| 嘱託職員 | 人 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 合計(国費除く) | 千円 | | | 52,069 | 228,349 | 1,008,322 | 1,288,740 | |

3 CHECK(検証)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|----|------|------|------|------|-----|---|
| 活動・成果 指標 | 年・年度 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 最終目標 | 26 | 備考(指標の算定方法) |
| 事業進捗率(%) | 目標 | | | 1.7 | 30.3 | 42.0 | (累計) | 100 | 事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100と した事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予 算額(目標)×100で算出しています。 平成25年度より、総事業費を40億円から90億 円に変更しています。 |
| | 実績 | | | 0.6 | 8.6 | 33.3 | | | |
| | 達成率(単年度%) | | | 35.3 | 28.4 | 79.3 | | | |
| | 達成率(累計%) | | | 0.6 | 9.2 | 42.5 | | | |
| 平成25年度までを 総括した事業進捗 率の説明 | 平成24年の内閣府による『南海トラフの巨大地震の推計結果』が想定を上回ることによる対策工法の見直しにともない、工期の 拡大が必要となりました。また、対策工法の検討に期間を要するとともに、25年度予算の成立(5月15日)の遅れにより、発注手 続きに遅延が生じたため、予定していた事業進捗率に達していませんが、27年度の完了に向け、事業進捗を図って行きます。 | | | | | | | | |

4 ACTION(取組)

| | | | | |
|-------------------------|------|---|---|--|
| 個別評価結果による 今後の取組みの方向性 | 事務事業 | 成果 | コスト | 判断理由 |
| | 延伸 |  |  | 南海トラフの巨大地震に対応した工事工法の見直しにより、目標年度を延伸 しました。また、工法の変更によりコスト拡大となりました。(H26→H27に延 伸) |
| 個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組 | | | | |
| 引き続き、計画どおり事業を進めていきます。 | | | | |