

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■計画 ■事業化 事業 ■管理

個24事12

政策名	5 安全な港		24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	建設部 施設工事担当課長
基本施策名	08 施設の安全性・信頼性の向上		事務事業	成果	コスト	連絡先	052-654-7937
個別施策名	24 海岸保全施設の機能を維持・強化する						
事務事業名	12 堀川口防潮水門(門扉)の補強 ([再掲]コード個21事23)					連携課	工事課、施設事務所
目的	堀川口防潮水門(門扉)の補強対策を行います。					事業期間	平成25~26年度
概要	最新の知見に基づき、堀川口防潮水門(門扉)の補強対策を進めます。					根拠法令等	
事業着手時点の評価	水門の補強対策を行うことにより、住民及び企業の生命・財産を守ります。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	門扉補強工事に着手します。					関連シート	

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	門扉補強工事に着手しました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円					80,600	80,600	(款項目節) 建設費/整備費/海岸防災費/海岸防災施設整備費
国費	千円					0	0	
名管 事業会計 特別会計	単費	千円				80,600		(算出計算式)
		千円				0		
人員費 計	千円					6,132	6,132	(その他)
正規職員	人					0.70		
嘱託職員	人					0.00		
合計(国費除く)	千円					86,732	86,732	

3 CHECK(検証)

活動・成果指標(単位)	年度	21	22	23	24	25	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標					40.0	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷契約額×100で算出しています。
	実績					40.0			
	達成率(単年度%)					100.0			
	達成率(累計%)					40.0			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	順調に進捗しており、引続き進捗管理を行っていきます。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			住民及び企業の生命・財産を守るため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				
平成26年度完了に向けて、予定通り進めていきます。				