

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画  事業化  事業  管理

政策名	5 安全な港	24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	建設部 施設工事担当課長
基本施策名	08 施設の安全性・信頼性の向上	事務事業	成果	コスト	連絡先	052-654-7937
個別施策名	23 港湾施設の機能を維持・強化する				連携課	工事課、施設事務所
事務事業名	20 中川口通船門(門扉)の補強				事業期間	平成25~26年度
目的	中川口通船門(門扉)の補強対策を行います。				根拠法令等	
概要	最新の知見に基づき、中川口通船門(門扉)の補強対策を進めます。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価	水門の補強対策を行うことにより、機能の強化に併せて住民及び企業の生命・財産を守ります。				関連シート	
平成25年度の実施予定	門扉補強工事に着手します。					

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	門扉補強工事に着手しました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円					91,140	91,140	(款項目節) 建設費/整備費/改修費/臨港交通施設
国費	千円					0	0	
名管 一般会計 特別会計	単費	千円				91,140		(算出計算式)
		千円				0		
人員費 計	千円					5,694	5,694	(その他)
正規職員	人					0.7		
嘱託職員	人					0.0		
合計(国費除く)	千円					96,834	96,834	

3 CHECK(検証)

活動・成果指標(単位)	年度	21	22	23	24	25	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標					40.0	(累計)100	事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。各年度の達成率は、決算額(実績)÷契約額×100で算出しています。
	実績					38.9		
	達成率(単年度%)					97.3		
	達成率(累計%)					38.9		
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	順調に進捗しており、引続き進捗管理を行っていきます。							

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続	➡	➡	住民及び企業の生命・財産を守るため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				
平成26年度完了に向けて、予定通り進めていきます。				