

1 PLAN(目的・概要)

建設整備事業

政策名	物流・産業	25年度事業・施策評価結果			責任者	企画調整室 事業担当課長
施策名	産業の高度化・新展開・創出と広域物流拠点の形成	成果	コスト			
事務事業名	鍋田ふ頭道路(進入)整備事業	継続	維持	維持	連絡先 連携課	052-654-7921 工事課、港湾工事事務所
目的	対象(誰・何を)	鍋田ふ頭と背後の広域幹線道路を結ぶ道路			事業 期間	平成9～27年度 (1期線:平成9～24年度) (2期線:平成22～27年度)
	意図(どうい う状態にしたいか)	新たなアクセス道路を確保し、物流の効率化と利便性の向上、ふ頭内の車両の渋滞解消を図ります。				
概要	整備場所:愛知県弥富市富浜～鍋田 内容・規模:鍋田ふ頭コンテナターミナルの供用で増加する車両の効率化と利便性を向上するため、新たなアクセス道路を確保します。鍋田ふ頭進入道路(延長約2.3km)は、1期線(2車線)が平成25年3月に開通しました。引き続き、2期線(2車線)の開通をめざし整備を進めます。 総事業費:120億円(平成26年度より155億円から変更)				根拠 法令等	社会資本整備重点 計画法 名古屋港湾計画
事業着手時点の 評価	鍋田ふ頭からの交通量が増加していることから、背後の広域幹線道路網と連携した臨港道路を整備することにより、物流の効率化を図ります。費用対効果(B/C)は1期線が1.2、2期線は鍋田ふ頭プロジェクトとして算出した結果5.5となっています。				実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
26年度の実施予定	2期線において橋梁上部工を行う予定です。				関連 シート	

2 DO(実施)

26年度に実施した 内容・結果	2期線において橋梁上部工を行いました。					
コスト	単位	24年度	25年度	26年度	合計(平成9年度～)	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	1,164,200	1,011,100	857,300	10,873,400	
人件費	千円	3,661	3,679	4,493	11,833	
合計	千円	1,167,861	1,014,779	861,793	10,885,233	

3 CHECK(検証)

指標名		24年度	25年度	26年度	最終目標 27	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
事業進捗率(%) (進行管理型)	目標	-	-	89.9	100(累計)	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。	
	実績	74.4	82.8	89.9			
	事業進捗状況(26年度)				順調・やや遅れ・遅れ		
	目標						
	実績						
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)		平成27年度の事業完了に向け順調に進捗しています。					
必要性・有効性・効率性の検証		評価に関する説明					
必要性	事業着手時に比べ必要性が低下していないか?	○ 鍋田ふ頭と背後の広域幹線道路を結ぶ道路として、利用者ニーズも高く、物流の効率化及び利便性の向上といった必要性も低下しておりません。					
	事業費規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	○					
有効性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	○ 鍋田ふ頭への新たなアクセス道路を整備することは、上位施策である「産業の高度化・新展開・創出と広域物流拠点の形成」に貢献すると考えております。					
	期待どおりの成果が得られているか?	○ 1期線(2車線)の整備により、物流の効率化と利便性の向上、ふ頭内車両の渋滞解消などの成果が得られていると考えております。					
効率性	最小のコストとなっているか?	○ 設計段階から最小のコストになるよう取り組んでいます。					

4 ACTION(取組)

施策評価結果	27年度以降の方向性		判断理由
	成果	コスト	
	継続	維持	維持
課題			27年度以降の取組
順調に進捗しているため、特にありません。			平成27年度の事業完了に向け着実に整備を行っていきます。