

1 PLAN(目的・概要)

建設整備事業

政策名	安全		25年度事業・施策評価結果			責任者	建設部 施設工事担当課長
施策名	港の安全性・信頼性の向上		成果	コスト			
事務事業名	建築物耐震対策整備事業		継続	維持	維持	連絡先 連携課	052-654-7937 危機管理室、港営課
目的	対象(誰・何を)	耐震性能が不足する本組合所管の建築物				事業 期間	平成19~38年度
	意図(どうい う状態にしたいか)	地震対策を行います。					
概要	本組合が所管している建築物(防災施設、福利厚生施設、上屋等)のうち、耐震性能が不足する建築物(上屋等)について地震対策を行います。					根拠 法令等	建築物の耐震改修 の促進に関する法律
事業着手時点の 評価	人命確保の観点より耐震改修の促進に関する法律が制定されており、確実に地震対策を進める必要があります。					実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
26年度の実施予定	耐震改修工事を行う予定です。					関連 シート	

2 DO(実施)

26年度に実施した 内容・結果	耐震改修工事を3件行いました。					
コスト	単位	24年度	25年度	26年度	平均	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	17,025	35,073	13,346	21,815	
人件費	千円	8,542	6,395	6,607	7,181	
合計	千円	25,567	41,468	19,953	28,996	

3 CHECK(検証)

指標名	24年度	25年度	26年度	中間目標	30	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
名古屋港管理組合所管 の建築物の耐震化率 (%) (進行管理型)	目標	-	-	74	90(累計)	対象となる建物の棟数に対し、地震対策 がなされた建物の棟数の割合	
	実績	67	69	74			
	事業進捗状況(26年度)			○順調 やや遅れ・遅れ			
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)	目標に向かって順調に進捗しております。						
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明					
必要性 事業着手時に比べ必要性が低下してい ないか? 事業費規模や対象範囲は利用者ニーズや 社会環境にあっているか?	○	地震対策は、港湾の安全性の観点からニーズがあり、継続的に必要な事業です。					
	○						
有効性 事務事業は、施策達成に貢献するか? 期待どおりの成果が得られているか?	○	本組合所管の建築物における地震対策を行うことは、上位施策である「港の安全性・信頼性の向上」に貢献すると考えております。 耐震改修を行った建物については、安全性が向上するなど、成果が出ております。					
効率性 最小のコストとなっているか?	○	必要な最小限のコストにて業務を進めています。					

4 ACTION(取組)

施策評価結果	27年度以降の方向性		判断理由
	成果	コスト	
継続	維持	維持	・引き続き、耐震性が不足する建築物の地震対策を行っていく必要があるため。
	取組及び資源(財・人)の投入は妥当である。現状を維持する。		
課題			27年度以降の取組
港の安全性の向上には必要不可欠な事業であり、継続的に事業を進めていく必要があります。			引き続き、耐震性能が不足する建築物の地震対策を行っていきます。