

1 PLAN(目的・概要)

建設整備事業

政策名	安全		26年度事業・施策評価結果		責任者	建設部 事業推進課長	
施策名	港の安全性・信頼性の向上		成果	コスト			
事務事業名	防潮壁(改良)整備事業		継続	拡大	拡大	連絡先 052-654-7921 工事課、港湾工事事務所	
目的	対象(誰・何を)	防潮壁(護岸)				事業期間	平成19年度～
	意図(どういう状態にしたいか)	地震対策及び老朽化対策として防潮壁(護岸)を改良し、海岸保全施設の機能を回復・強化します。					
概要	整備地区:鴨浦地区、大手ふ頭南地区、築地・ガーデンふ頭地区、築地東ふ頭地区、昭和ふ頭地区、潮見ふ頭地区 内容:地震・津波対策及び老朽化対策 事業手法:社会資本整備総合交付金(全国防災)、防災・安全交付金(高潮対策事業、海岸堤防等老朽化対策緊急事業)				根拠法令等	社会資本整備重点計画法 海岸保全基本計画	
事業着手時点の評価	背後地盤が低く、防潮壁の周辺地盤の液状化により堤防の機能が失われた場合の影響が大きい地震・津波対策として液状化対策による防潮壁改良を行い、また、老朽化した海岸保全施設の改良等を行うことで背後地域の生命・財産を守ります。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
27年度の実施予定	大手ふ頭南地区、鴨浦地区、築地東ふ頭地区の防潮壁改良を行うとともに、新たな整備地区の実施設計を行います。 また、老朽化対策として、空洞化対策や長寿命化計画策定調査を行います。				関連シート		

2 DO(実施)

27年度に実施した内容・結果	地震・津波対策として、大手ふ頭南地区、鴨浦地区、築地東ふ頭地区の防潮壁改良を行いました。また、老朽化対策として、長寿命化計画策定調査(潮見ふ頭～大江ふ頭)を行いました。					
コスト	単位	25年度	26年度	27年度	合計(平成19年度～)	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	277,100	107,700	412,510	1,356,050	
人件費	千円	9,075	9,426	11,773	86,305	
合計	千円	286,175	117,126	424,283	1,442,355	

3 CHECK(検証)

指標名	25年度	26年度	27年度	中間目標	30	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
整備完了地区数(地区) (進行管理型)	目標	-	0	1	2(累計)	整備完了地区数は、改良が完了した地区です。 平成30年度の目標値は、大手ふ頭南地区、鴨浦地区の2地区です。	
	実績	0	0	1			
事業進捗状況(27年度)		順調 やや遅れ・遅れ					
整備延長(km) (進行管理型)	目標	-	0.94	1.28	1.94(累計)	整備延長は、改良が完了した延長です。 *政策体系一部改訂(平成27年12月)において平成30年度の目標値を変更済(4.4km→1.94km)です。	
	実績	0.74	0.94	1.30			
事業進捗状況(27年度)		順調 やや遅れ・遅れ					
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)	大手ふ頭南地区の整備が完了し、順調に事業進捗しました。						
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明					
必要性	事業着手時に比べ必要性が低下していないか?	○ 背後地域の生命・財産を守るため、必要性は高くなっています。					
	事業費規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	○					
有効性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	○ 防潮壁の改良による機能強化は上位施策である「港の安全性・信頼性の向上」に貢献すると考えております。					
	期待どおりの成果が得られているか?	○ 防潮壁の改良については、防護機能を確保することから、成果が得られていると考えております。					
効率性	最小のコストとなっているか?	○ 設計段階から最小のコストとなるように取り組んでいます。					

4 ACTION(取組)

施策評価結果	28年度以降の方向性		判断理由
	成果	コスト	
継続	維持	維持	改良に必要な交付金事業の予算確保に努めるとともに、早期に整備を推進する必要がありますため。
	取組及び資源(財・人)の投入は妥当である。現状を維持する。		
課題			28年度以降の取組
整備に必要な交付金事業の予算を確保する必要があります。また、防潮壁背後には事業所等が立地し、狭い場所での施工となるため、利用者調整を行いながら事業進捗を図っていく必要があります。			着実に整備を進めていくため、交付金事業の予算確保に向けて国へ強く要望していくとともに、利用者と調整しながら計画通り事業を進捗させます。