

1 PLAN(目的・概要)

建設整備事業

政策名	交流・環境	27年度事業・施策評価結果			責任者	建設部 事業推進課長
施策名	うるおいと魅力のある港湾空間の形成	成果	コスト			
事務事業名	中川運河緑地(堀止地区)整備事業	継続	維持	維持	連絡先	052-654-7921
目的	対象(誰・何を)	中川運河(堀止地区)			事業期間	平成20~33年度
	意図(どういふ状態にしたいか)	人びとが港の雰囲気を楽しむことのできる水辺空間を整備し、地域環境の向上を図ります。				
概要	整備場所: 名古屋市中区運河町、中村区運河町 内容・規模: 「親しまれるみなと」を実現するため、市街地の貴重な水辺空間に緑地を整備します。用地を造成し、水辺周辺一帯を緑地(1.1ha)として整備(用地・護岸、緑地)します。 全体工事費: 12億円(平成23年度より11億円から変更) 事業手法: 防災・安全交付金事業				根拠法令等	名古屋港湾計画 中川運河再開発基本計画 中川運河再生計画
事業着手時点の評価	中川運河(堀止地区)において、訪れた人々が海や港の雰囲気を楽しむことのできる水辺環境を活用した緑地整備することにより、地域環境の向上を図ります。費用対効果(B/C)は1.4です。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
28年度の実施予定	水辺一体の緑地整備として、イベント開催に対応可能なオープンスペースを有する西側約0.6haについて、通路舗装や植栽等の整備を行います。				関連シート	中川運河再生計画の推進

2 DO(実施)

28年度に実施した内容・結果	水辺一帯の緑地整備として、平成29年4月の一部供用に向け西側約0.6haの通路舗装や植栽の整備を行いました。					
コスト	単位	26年度	27年度	28年度	合計(平成20年度~)	備考(費用の増減理由等)
工事費	千円	93,420	58,860	120,744	886,103	
人件費	千円	8,016	7,046	7,615	82,555	
合計	千円	101,436	65,906	128,359	968,658	

3 CHECK(検証)

指標名		26年度	27年度	28年度	中間目標	30	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
事業進捗率(%) (進行管理型)	目標	71.9	68.0	76.9	80.5(累計)	事業進捗率は、全体工事費を100とした工事費の割合です。 *平成27年度行政評価において、事業完了年度を延伸し、あわせて目標値を見直しました。	周辺地区再開発	
	実績	58.9	63.8	73.8				
	事業進捗状況(28年度)		順調					やや遅れ・遅れ
目標								
実績								
事業進捗状況(28年度)								
目標の達成度に対する評価(外部要因等を踏まえた)	ささしまライブ24地区の土地区画整理事業等と一体的な整備を進めており、金額的には目標値を下回るものの堀止西側の緑地については、平成29年4月1日に供用を開始し、予定通り順調に進捗しております。							
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明						
必要性	事業着手時に比べ必要性が低下していないか?	○ 堀止に隣接するささしまライブ24地区の土地区画整理事業等と連携して地元のニーズを取り込みながら整備を進めています。						
	事業費規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	○						
有効性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	○ 中川運河(堀止地区)において、人びとが港の雰囲気を楽しむことのできる水辺空間を整備し、地域環境の向上を図ることは、上位施策である「うるおいと魅力のある港湾空間の形成」に貢献すると考えております。						
	期待どおりの成果が得られているか?	○ 平成29年4月1日に一部供用を開始しました。						
効率性	最小のコストとなっているか?	○ 堀止に隣接するささしまライブ24地区の土地区画整理事業等と連携して効率的に整備を進め、コスト削減に努めています。						

4 ACTION(取組)

施策評価結果	29年度以降の方向性			判断理由
		成果	コスト	
継続	継続	維持	維持	周辺開発(ささしまライブ24地区)の進捗に合わせ、市街地の貴重な水辺空間に緑地を整備する必要があるため。
	取組及び資源(財・人)の投入は妥当である。現状を維持する。			
課題				29年度以降の取組
ささしまライブ24地区の土地区画整理事業等と調整を図りながら一体的な緑地整備を進める必要があります。				名古屋市関連事業と連携して、引き続き、親水緑地の整備を進めています。