

政策名	1グローバルロジスティクスの港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課
基本施策名	02ロジスティクスハブ機能の強化				
個別施策名	09ロジスティクス機能を拡充する		連絡先	052-654-7921	(建設部) 工事課・港湾工事事務所
事務事業名	05西部地区(第1貯木場)都市機能等用地整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	弥富ふ頭第1貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。	事業期間	平成11～24年度※ ※「備考」参照
概要	整備場所: 愛知県弥富市(弥富ふ頭) 内容・規模: 弥富ふ頭第1貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積12.8ha) 総事業費: 42億円 事業手法: 起債事業	根拠法令・要綱等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	保管施設用地として用地造成を行うことにより、11.7haの分譲・貸付が可能となり、増大する貨物に対応します。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、道路部の排水工(本管・側溝)の整備を行いました。 ・23年度は、給水管の整備等を行う予定です。								
	年度	19	20	21	22	23	最終目標	24	補足説明
事業費	千円	166,000	151,000	89,000	179,000	32,000			22年度の事業費には、21年度における繰越分83,000千円を含みます。 人件費は事業費aに含まれています。
うち本組合事業費a	千円	166,000	151,000	89,000	179,000	32,000			
人員	正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00			
	嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00			
人件費相当額	千円	0	0	0	0	0			
事業費a・人件費の合計	千円	166,000	151,000	89,000	179,000	32,000			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標	6.6	9.4	4.7	7.3	0.8	累計(100)	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績	3.9	3.6	2.1	4.2			
	達成率(%)		59.1	38.3	44.7	57.5			
事業進捗率(%)			82.1	85.7	87.8	92.0			
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	※周辺工事に伴う交通流の輻輳を回避するため、目標年度を23年度から24年度に変更しました。								

4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	具体的土地需要が定まらないものの、状況を勘案して事業進行する必要があるため。
	維持	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、整備を進めていきます。			