

政策名	1グローバルロジスティクスの港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課・港湾工事事務所
基本施策名	02ロジスティクスハブ機能の強化				
個別施策名	09ロジスティクス機能を拡充する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	05西部地区(第1貯木場)都市機能等用地整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	弥富ふ頭第1貯木場を埋立し、保管施設の機能を強化します。	事業期間	平成11~23 [※] 年度 ※「その他特記事項」参照
概要	整備場所:愛知県弥富市(弥富ふ頭) 内容・規模:弥富ふ頭第1貯木場の埋立及び保管施設用地整備(面積12.8ha) 総事業費:42億円 事業手法:【起債事業】臨海部土地造成事業	根拠法令・要綱等	公有水面埋立法 港湾整備促進法 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	保管施設用地として用地造成を行うことにより、11.7haの分譲が可能となり、増大する貨物に対応します。		
実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、道路部の載荷盛土撤去、排水工(本管)の整備を行いました。 【22年度は、引続き、排水工(本管、側溝等)の整備を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	23	補足説明
事業費	千円	166,000	151,000	89,000	309,000			人件費は事業費aに含まれています。 22年度の事業費には、21年度における繰越分83,000千円を含みます。
うち本組合事業費a	千円	166,000	151,000	89,000	309,000			
人員 正規職員	人							
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円	0	0	0	0			
事業費a・人件費の合計	千円	166,000	151,000	89,000	309,000			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← → 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位 目標	6.6	9.4	4.7	7.3	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	% 実績	3.9	3.6	2.1				
	達成率(%)	59.1	38.3	44.7				
事業進捗率(%)		82.1	85.7	87.8				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	※現場状況から工程の見直しが必要となり、目標年度を22年度から23年度に修正変更しました。							

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」・「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			具体的土地需要が未だ定まらないなかで財政状況を勘案して拙速な事業進行を避けるため。
		維持		○	
	縮小				
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、土地需要や経済動向を見極めながら、整備を進めていきます。				