

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

政策名	3 夢のふくらむ港		23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取り組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	04 うるおいと魅力のある港湾空間の形成		事務事業	成果	コスト	連絡先 052-654-7921	計画担当、環境担当、工事課、港湾工事事務所
個別施策名	12 快適な港湾空間を形成する		継続	維持	維持		
事務事業名	02 中川運河緑地(堀止地区)整備事業 (【再掲】コード個17事03)					連絡先 052-654-7921	事業 期間 平成20~28年度 ※24年度の実施予定参照
目的	地域環境の向上を図るため中川運河(堀止地区)を整備し、地域環境の向上を図ります。						
概要	整備場所:名古屋市中川区運河町、中村区運河町 内容・規模:ささしまライブ24と連携を図った中川運河(堀止地区)緑地整備(1.1ha) 総事業費:12億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業					根拠 法令等	社会資本整備重点計画 名古屋港湾計画 中川運河再開発基本計画
事業着手時点の 評価	中川運河(堀止地区)において、訪れた人々が海や港の雰囲気を楽しむことができる水辺環境を活用した緑地整備することにより、地域環境の向上を図ります。費用対効果(B/C)は1.3です。					実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施 予定	引き続き、護岸整備を行う予定です。 ※ささしまライブ24等の周辺整備と連携を図りながら事業を進める必要があるため、目標年度を25年度から28年度に変更しました。					関連 シート	個12事01中川運河再生計画策定

2 DO(実施)

24年度に実施した 内容・結果	護岸整備を行いました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円	8,100	13,200	46,800	65,730	265,749	(款項目節) 歳出: 建設費/整備費/環境整備費/委託料 建設費/整備費/環境整備費/工事請負費 (算出計算式) 本組合の負担割合は、総事業費の3分の2 (その他) 人件費は21年度まで各管事業費に含まれ、22年度以降は、事業費の対象外となっています。 24年度補正予算111,000千円は繰り越して、25年度に実施する予定です。 事業費については最終確定額ではありません。
名管 一般会計	交付金	千円	2,700	4,400	15,600	21,910	88,583
		千円	5,400	8,800	31,200	43,820	177,166
事業会計		千円					
人員費相当額 計	千円	0	0	7,463	14,913	14,643	
正規職員	人	0.00	0.00	0.88	1.73	1.68	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計(国費除く)	千円	5,400	8,800	38,663	58,733	191,809	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標	28	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標	0.8	1.3	5.1	6.5	23.7	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。 23年度より、総事業費を11億円から12億円に変更しています。
	実績	0.8	1.3	4.3	5.5	22.1			
	達成率(単年度%)	100.0	100.0	84.3	84.6	93.2			
	達成率(累計%)	0.8	2.1	6.4	11.9	34.0			
達成率、事業進捗率の補足説明									

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による 今後の取り組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			当該緑地は、周辺開発である「ささしまライブ24」の進展に合わせて事業進捗を図る必要があるため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取り組み				
引き続き、ささしまライブ24等の周辺整備と連携を図りながら、事業を進めていきます。				