

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

個19事07

政策名	4 環境にやさしい港	23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	06 秩序ある港湾環境づくり	事務事業	成果	コスト	連絡先 052-654-7921 連携課 環境担当、港営課、工事課	事業 期間 平成21~26年度
個別施策名	19 循環型社会の形成を支援する	継続	維持	維持		
事務事業名	07 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業				実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
目的	稲永ふ頭公有水面(4.9ha)を整備し、一般廃棄物、しゅんせつ土砂等を受け入れます。				根拠 法令等	社会資本整備重点計画 公有水面埋立法 名古屋港湾計画
概要	整備場所:名古屋市港区潮凧町地先 内容・規模:一般廃棄物及びしゅんせつ土砂等の処分場整備に係る埋立護岸整備(4.9ha) 総事業費:57億円 事業手法:補助事業					
事業着手時点の 評価	稲永ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、一般廃棄物10万㎡、しゅんせつ土砂等30万㎡を受け入れることが出来ます。				関連 シート	
24年度の 実施予定	埋立免許取得(平成24年8月1日)に伴い護岸整備を行う予定です。					

2 DO(実施)

24年度に実施した 内容・結果	廃棄物埋立護岸の整備を行いました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目、算出方法等)
総事業費 計	千円		3,700	52,405	13,000	1,867,017	(款項目) 歳出: 建設費/整備費/環境整備費/役員費 建設費/整備費/環境整備費/委託料 企画調整費/調査費/企画調査費/委託料 (算出計算式) 本組合への補助割合は、100分の30.3
名管 一般会計 補助 事業会計	千円		1,121	14,568	0	565,706	(その他) 22年度事業費は、21年度の繰越分46,300千円を含みます。 24年度当初予算のうち571,126千円は繰り越して、25年度に実施する予定です。人件費は平成21年度まで名管事業費に含まれ、22年度以降は、事業費の対象外となっています。 事業費については最終確定額ではありません。
	千円		2,579	37,837	13,000	1,301,311	
人員費相当額 計	千円		0	5,513	22,498	6,624	
正規職員	人		0.00	0.65	2.61	0.76	
嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00	0.00	
合計(国費除く)	千円		2,579	43,350	35,498	1,307,935	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標		0.9	0.8	0.2	42.8	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績		0.1	0.9	0.2	33.0			
	達成率(単年度%)		11.1	112.5	100.0	77.1			
	達成率(累計%)		0.1	1.0	1.2	34.2			
達成率、事業進捗率の補足説明	磁気探査の結果、地中障害物及び異常点が確認され、調査とその対応に期間を要したため、事業の一部を25年度に実施することになりました。								

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による 今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			計画通り順調に取り組む必要があるため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
引き続き、計画通り事業を進めていきます。				