

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■ 計画 ■ 事業化 事業 ■ 管理

個23事16

政策名	5 安全な港			23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)	責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	08 施設の安全性・信頼性の向上					
個別施策名	23 港湾施設の機能を維持・強化する			事務事業	成果	コスト
事務事業名	16 飛島ふ頭道路(改良)整備事業					
連絡先				052-654-7921		
連携課				港営課、工事課、港湾工事事務所		
目的	飛島ふ頭集中管理ゲートの供用に伴う物流動線の確保及び通行車両に対応した道路とするために、道路の整備、改良及び交差点改良を行います。				事業期間	平成24~26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村 内容・規模:臨港道路の整備、改良及び交差点改良(延長2.7km、幅員3.5m/車線) 総事業費:9億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業				根拠法令等	社会資本整備重点計画 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価	飛島ふ頭集中管理ゲート供用後の物流動線の拡充をはかり、物流の効率化を向上させます。また、舗装改良を行うことにより車両走行の安全性・快適性が向上します。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	基本設計を行う予定です。				関連シート	

2 DO(実施)

24年度に実施した内容・結果	基本設計を行いました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円					28,400	(款項目節) 建設費/整備費/改修費/委託料
国費	千円					14,200	(算出計算式) 本組合の負担割合は、総事業費の2分の1
名管 一般会計	交付金					14,200	
	事業会計						
人員費相当額 計	千円					3,835	
正規職員	人					0.44	(その他)
嘱託職員	人					0.00	24年度補正予算30,000千円は繰り越して、25年度に実施する予定です。
合計(国費除く)	千円					18,035	事業費については最終確定額ではありません。

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年・年度	20	21	22	23	24	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標					2.2	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績					3.2			
	達成率(単年度%)					142.0			
	達成率(累計%)					3.2			
達成率、事業進捗率の補足説明									

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			着実に事業を実施する必要があるため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
引き続き、計画どおり事業を進めていきます。				