

| | | | | | |
|-------|--|--|-----|-----------------|-------------------------------|
| 政策名 | 3夢のふくらむ港 | | 責任者 | 企画調整室 事業担当課長 | 連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所 |
| 基本施策名 | 04うるおいと魅力のある港湾空間の形成 | | | | |
| 個別施策名 | 12快適な港湾空間を形成する | | 連絡先 | 052-654-7921 | |
| 事務事業名 | 10金城ふ頭中央緑地整備事業 【本掲】【再掲】コード4-05-17-10) | | | | |

1 PLAN(目的・概要)

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------|--|
| 目的 | 金城ふ頭中央緑地を整備し、地域環境の向上を図ります。 | 事業期間 | 平成21～23年度 |
| 概要 | 整備場所:名古屋市港区金城ふ頭 内容・規模:金城ふ頭中央緑地整備(1.1ha) 総事業費:1.6億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業 | 根拠法令・要綱等 | 社会資本整備重点計画法 名古屋港湾計画 金城ふ頭交流拠点形成計画 |
| | | 実施義務 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む) | 港・海を眺めながら憩い、休息することができる親水緑地(プロムナード)の整備や、水際線を地域住民に開放し、水際の特性を生かした開発が求められている。緑地整備を行い、来訪者拡大を図ります。 | | |

2 DO(実施)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----|--------|--------|---------|--------|----|---|--|
| 22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】 | ・22年度は、撤去・盛土、給排水設備工を行いました。 ・23年度は、園路、植栽、ベンチ等を整備、及び既設トイレ改修を行う予定です。 | | | | | | | | | |
| | 年度 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 最終目標 | 23 | 補足説明 | |
| 事業費 | 千円 | | | 10,000 | 29,000 | 120,000 | | | 人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。 | |
| | | うち本組合事業費a | | | 6,000 | 14,500 | 60,000 | | | |
| 人員 | 正規職員 | 単位 | 人 | 0.00 | 0.84 | 0.43 | | | | |
| | | | | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 人件費相当額 | | 千円 | | | 0 | 7,124 | 3,770 | | | |
| 事業費a・人件費の合計 | | 千円 | | | 6,000 | 21,624 | 63,770 | | | |

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----|-------|------|------|---------|--|---------------|
| 進捗状況を測る活動指標 | 年度 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 最終目標 | 23 | 備考(指標の算定方法など) |
| 事業進捗率 | 単位 | | | 8.3 | 50.0 | 67.5 | (累計)100 | 事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。 23年度より、総事業費を1.2億円から1.6億円に変更しています。 | |
| | % | | | 8.3 | 24.2 | | | | |
| | 達成率(%) | | | 100.0 | 48.4 | | | | |
| 事業進捗率(%) | | | | 8.3 | 32.5 | | | | |
| 備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等 | | | | | | | | | |

4 ACTION(取組)

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|---------------------|
| 今後の事務事業の方向性 | 今後の取組の方向性 | | 今後の取組の方向性の判断理由 |
| 完了 | 成果 | コスト | 23年度にて事業完了見込みであるため。 |
| | 今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等) | | |
| 引き続き、計画どおり整備を進めていきます。 | | | |