

政策名	4環境にやさしい港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課
基本施策名	06秩序ある港湾環境づくり				
個別施策名	19循環型社会の形成を支援する		連絡先	052-654-7921	(企画調整室)環境担当 (港営部)港営課 (建設部)工事課
事務事業名	07稲永ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	稲永ふ頭公有水面(4.9ha)を整備し、一般廃棄物、しゅんせつ土砂等を受け入れます。	事業期間	平成21～26年度
概要	整備場所:名古屋市港区潮凧町地先 内容・規模:一般廃棄物及びしゅんせつ土砂等の処分場整備に係る埋立護岸整備(4.9ha) 総事業費:57億円 事業手法:補助事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 公有水面埋立法 名古屋港湾計画
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	稲永ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、一般廃棄物10万㎡、しゅんせつ土砂等30万㎡を受け入れることが出来ます。		

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、実施設計を行いました。 ・23年度は、埋立護岸整備を行う予定はありません。								
	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	26	補足説明
事業費	千円			3,700	48,080	0			22年度の事業費には、21年度における繰越分46,300千円を含みます。人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円			2,579	33,512	0			
人員	正規職員	人		0.00	0.65	0.00			
	嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00			
人件費相当額	千円			0	5,513	0			
事業費a・人件費の合計	千円			2,579	39,025	0			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終 目標	26	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標			0.9	0.8	0.0	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績			0.1	0.8			
	達成率(%)				11.1	100.0			
事業進捗率(%)				0.1	0.9				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等									

4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	別途23年度は、環境影響評価を実施しており、計画通り順調に進める必要があるため。
	維持	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、計画どおり整備を進めていきます。			