

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所、施設事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	02堀川口防潮水門ポンプ所(改良)整備事業				

1 PLAN(目的・概要)

目的	堀川口防潮水門ポンプ所を整備し、海岸保全施設の機能を維持します。	事業期間	平成14~24年度 (平成14~23年度:ポンプ所改良) (平成24年度:既存ポンプ所解体撤去)
概要	整備場所:名古屋市港区東築地町 内容・規模:堀川口防潮水門ポンプ所改良(水門1式、ポンプ所改良1式) 総事業費:74億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 海岸保全基本計画
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	堀川口防潮水門ポンプ所は、伊勢湾台風の被害を契機に整備されたが、ポンプ所の信頼性向上及び作業の軽減化による稼働準備時間の短縮を図るため、水門とポンプ所の改良を行うとともに、近い将来起こり得ると予想されている東海・南海地震に対する耐震強化を行い、防災機能の維持を図ります。費用対効果(B/C)は63.52です。		
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、ポンプ設備・電気設備の整備を行いました。 ・23年度は、ポンプ設備・除塵機設備の整備を行う予定です。								
		19	20	21	22	23	最終目標	24	補足説明
事業費	千円	686,000	1,089,000	896,000	1,201,600	442,000			人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円	411,600	653,400	537,600	720,960	264,900			
人員	正規職員	人	0.00	0.00	0.00	0.27	0.23		
	嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人件費相当額	千円	0	0	0	2,290	2,016			
事業費a・人件費の合計	千円	411,600	653,400	537,600	723,250	266,916			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位	目標	9.4	14.4	12.0	15.7	5.9	(累計)100	事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	%	実績	9.2	14.6	12.1	16.2			
	達成率(%)		97.9	101.4	100.8	103.2			
事業進捗率(%)		26.8	41.4	53.5	69.7				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等									

4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	23年度にポンプ所本体工事が完了し、残りの事業を進めていくため。
	維持	維持	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
引き続き、計画どおり整備を進めていきます。			