

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所、施設事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する				
事務事業名	08防潮壁等改良事業		連絡先	052-654-7921	

1 PLAN(目的・概要)

目的	海岸保全施設の改良等を行うことにより、海岸保全施設の機能を維持します。	事業期間	平成20~25年度※ ※「備考」参照
概要	整備場所:名古屋市港区潮風ふ頭、稲永ふ頭、大手ふ頭、中川口、築地・ガーデンふ頭、大江ふ頭、昭和ふ頭、船見ふ頭、潮見ふ頭 内容・規模:海岸保全施設の改良 総事業費:9.5億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 海岸保全基本計画
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	海岸保全施設の改良等を行うことで、海岸保全施設の機能が維持され、背後地域の生命財産を守ることができます。		
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22年度は、胸壁改良、陸閘改修と逆流防止弁取替、並びに老朽化対策を行いました。 ・23年度は、胸壁改良、陸閘改修、並びに老朽化対策を行う予定です。								
	年度	19	20	21	22	23	最終目標	25	補足説明
事業費	千円		5,000	27,100	49,900	100,000			人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円		2,500	14,260	25,670	50,360			
人員 正規職員	人		0.00	0.00	1.59	1.54			
嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00	0.00			
人件費相当額	千円		0	0	13,485	13,501			
事業費a・人件費の合計	千円		2,500	14,260	39,155	63,861			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	25	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位 目標		0.6	3.4	10.4	12.0	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。 23年度より、総事業費を8.3億円から9.5億円に変更しています。
	% 実績		0.6	3.3	6.0				
	達成率(%)		100.0	97.1	57.7				
事業進捗率(%)			0.6	3.9	9.9				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証・課題と対応策等	※工事の発注時調査において当初の想定より補修の必要箇所が増加したため、総事業費を見直すとともに事業期間も見直したため。 ※事務事業の目的(対象・意図)が類似しているため、次の事務事業をこの事務事業に整理統合しました。 5-08-24-05護岸延命化(改良)整備事業 5-08-24-06防潮壁嵩上(改良)整備事業 5-08-24-07防潮扉等(改良)整備事業								

4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
継続	成果	コスト	生命・財産に関わる重要な施策であり、速やかに事業完了することが必要であるため。
	拡大	拡大	
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
優先して事業の進捗を図ります。			