

政策名	4環境にやさしい港		担当課	企画調整室 環境担当課長	連携担当課
基本施策名	05人と自然にやさしい港湾環境づくり				
個別施策名	17良好な港湾空間を維持・創出する		連絡先	052-654-7819	(企画調整室) 計画担当、事業担当
事務事業名	04中川運河(堀止地区等)水環境改善計画の策定				

1 PLAN(目的・概要)

目的	中川運河(堀止地区等)の水環境改善計画を策定し、事業化につなげます。	事業期間	平成19~23 [※] 年度 <small>※「その他特記事項」参照</small>
概要	中川運河(堀止地区等)の水環境改善のための計画策定と事業化に向けた調整をします。	根拠法令・要綱等	
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	H21年度:モニタリング調査 H22年度:中川運河水循環プランの策定・事業化に向けて、プラン(案)のオーソライズを得るために、関係者との調整を進めていきます。							
活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	23	備考(指標の算定方法など)
事業化への進捗管理	単位	目標	2	2	3	0.5	(累計)8	進捗率は実施工程数で管理されているので、実施についても、協議回数ではなく工程で管理することとする。以下における実施工程数を合計します。①現況把握、②課題整理、③プラン案作成、④施策効果の検証、⑤関係部署等への報告及び意見収集、⑥モニタリング調査の実施、⑦プラン案精査、⑧関係部署等との協議及びプランの策定
	工程	実績	2	2	3			
	単位	目標						
		実績						
事業費	千円		8,295	7,000				
人員 正規職員	人	0.10	1.20	1.00	0.57			
	嘱託職員	人						
人件費相当額	千円	869	10,524	8,582	5,003			
事業費・人件費の合計	千円	869	18,819	15,582	5,003			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

成果指標	年度	19	20	21	22	最終目標	23	備考(指標の算定方法など)
策定進捗率	単位	目標	25	25	37.5	6.3	(累計)100	計画の策定と事業化につなげるまでに必要な作業工程のうち、実施した工程の割合を算出します。
	%	実績	25	25	37.5			
	達成率(%)	100.0	100.0	100.0				
	単位	目標						
		実績						
達成率(%)								
観点	課題の有無	現状の「見える化」						その他特記事項
必要性	組合関与の必要性	有・ 無						※関係者間調整が整わず、現在の進捗状況に合わせて、目標年度を21年度から23年度に修正変更しました。
	目的・水準の妥当性	有・ 無						
	利用者などの対象者ニーズ	有・ 無						
有効性	成果の達成度	有・ 無						
	内容の妥当性	有・ 無						
効率性	実施主体の妥当性	有・ 無						
	受益者負担の適正性	有・ 無						
	経済性	有 ・無						

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」・「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大	○		都心と港を結ぶ中川運河の水質改善は、ニーズの高い事業であり、名古屋市と調整し、着実に進展させる必要があるため。
		維持			
	縮小				
			縮小	維持	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等		着実な事業進捗を図るため、引き続き名古屋市と調整を進めていきます。			