

|       |                   |  |     |                 |  |
|-------|-------------------|--|-----|-----------------|--|
| 政策名   | 4環境にやさしい港         |  | 責任者 | 企画調整室<br>事業担当課長 | 連携担当課<br>(企画調整室)環境担当<br>(港営部)港営課<br>(建設部)工事課 |
| 基本施策名 | 06秩序ある港湾環境づくり     |  |     |                 |  |
| 個別施策名 | 19循環型社会の形成を支援する   |  | 連絡先 | 052-654-7921    |  |
| 事務事業名 | 07稲永ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業 |  |     |                 |  |

1 PLAN(目的・概要)

|                                     |  |          |  |
|-------------------------------------|--|----------|--|
| 目的                                  | 稲永ふ頭公有水面(4.9ha)を整備し、一般廃棄物、しゅんせつ土砂等を受け入れます。   | 事業期間     | 平成21~26 <sup>※</sup> 年度<br><small>※「備考」参照</small>                |
| 概要                                  | 整備場所:名古屋市港区潮凧町地先<br>内容・規模:一般廃棄物及びしゅんせつ土砂等の処分場整備に係る埋立護岸整備(4.9ha)<br>総事業費:57億円<br>事業手法:【補助事業】廃棄物処理事業 | 根拠法令・要綱等 | 社会資本整備重点計画法<br>公有水面埋立法<br>名古屋港湾計画                                |
|                                     |  | 実施義務     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 事業着手時点の評価<br>(その後見直した場合はその内容と理由を含む) | 稲永ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、一般廃棄物10万㎡、しゅんせつ土砂等30万㎡を受け入れることが出来ます。  |          |  |

2 DO(実施)

|                            |   |    |    |       |        |      |    |  |
|----------------------------|---|----|----|-------|--------|------|----|--|
| 21年度の実施内容<br>【及び22年度の実施予定】 | 21年度は、廃棄物埋立護岸の実施設計に向けた調整を行いました。<br>【22年度は、21年度繰越分の実施設計を行う予定です。】 |    |    |       |        |      |    |  |
|                            | 年度  | 19 | 20 | 21    | 22     | 最終目標 | 26 | 補足説明   |
| 事業費                        | 千円  |    |    | 3,700 | 46,300 |      |    | 21年度までの人件費は事業費aに含まれています。<br>22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。 |
| うち本組合事業費a                  | 千円  |    |    | 2,579 | 32,271 |      |    |  |
| 人員                         | 正規職員  | 人  |    |       | 0.65   |      |    |  |
|                            | 嘱託職員  | 人  |    |       |        |      |    |  |
| 人件費相当額                     | 千円  |    |    | 0     | 5,706  |      |    |  |
| 事業費a・人件費の合計                | 千円  |    |    | 3,700 | 52,006 |      |    |  |

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

|   |  |    |    |      |      |      |         |                             |
|---|--|----|----|------|------|------|---------|-----------------------------|
| 進捗状況を測る活動指標                               | 年度   | 19 | 20 | 21   | 22   | 最終目標 | 26      | 備考(指標の算定方法など)               |
| 事業進捗率                                     | 単位   | 目標 |    |      | 0.9  | 0.0  | (累計)100 | 事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。 |
|   | %  | 実績 |    |      | 0.1  |      |         |                             |
|   | 達成率(%)   |    |    |      | 11.1 |      |         |                             |
| 事業進捗率(%)                                  |  |    |    | 0.10 |      |      |         |                             |
| 備考<br>・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証<br>・課題と対応策 等 | 21年度稲永ふ頭については法令等の改正により護岸構造の強化が必要となり、名古屋市や国との構造等に関する協議に時間を要し、環境影響評価作業が実施できず達成率が0%となっています。<br>※法令改正による護岸構造の強化が必要となったため、目標年度を25年度から26年度に修正変更しました。 |    |    |      |      |      |         |                             |

4 ACTION(取組)

|   |                              |     |    |    |  |  |
|---|------------------------------|-----|----|----|--|--|
| 事務事業の方向性  | 取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)         |     |    |    | 判断の理由  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 継続<br><input type="checkbox"/> 延伸<br><input type="checkbox"/> 22年度で終了<br><input type="checkbox"/> 休廃止 | 成果                           | 拡大  |    | ○  | 法令等の改正による見直しに伴い遅れていますが、環境影響評価手続き等を早急に行い、今後も需要が高まる廃棄物処分場の整備を進める必要があるため。 |  |
|   |                              | 維持  |    |    |  |  |
|   | 縮小                           |     |    |    |  |  |
|   |                              | 縮小  | 維持 | 拡大 |  |  |
|   |                              | コスト |    |    |  |  |
| 今後の取組内容<br>・改善策<br>・スケジュールの建て直し等  | 環境影響評価手続き等を早急に行い、整備を進めていきます。 |     |    |    |  |  |