

政策名	5安全な港		責任者	企画調整室 事業担当課長	連携担当課 (建設部) 工事課、港湾工事事務所、施設事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する		連絡先	052-654-7921	
事務事業名	08防潮壁等改良事業 ※「備考」参照				

1 PLAN(目的・概要)

目的	海岸保全施設の改良等を行うことにより、海岸保全施設の機能を維持します。	事業期間	平成20～24年度
概要	整備場所:名古屋市港区稲永・潮風ふ頭、大手ふ頭、中川口、築地・ガーデンふ頭、大江ふ頭、昭和ふ頭、船見ふ頭、潮見ふ頭 内容・規模:海岸保全施設の改良 総事業費:8.3億円 事業手法:【社会資本整備総合交付金】海岸(高潮)(津波・高潮危機管理)(老朽化)事業	根拠法令・要綱等	社会資本整備重点計画法 海岸保全基本計画
事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む)	海岸保全施設の改良等を行うことで、海岸保全施設の機能が維持され、背後地域の生命財産を守ることができます。		
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	21年度は、港内胸壁改良、港内陸間改修の実施設計と逆流防止弁取替、並びに港内老朽化対策の検討を行いました。 【22年度は、港内胸壁改良、港内陸間改修と逆流防止弁取替、並びに港内老朽化対策を行う予定です。】							
	年度	19	20	21	22	最終目標	24	補足説明
事業費	千円		5,000	27,100	87,000			※21年度までの人件費は事業費aに含まれています。 ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。
うち本組合事業費a	千円		2,500	14,260	47,700			
人員 正規職員	人				1.59			
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円		0	0	13,957			
事業費a・人件費の合計	千円		5,000	27,100	100,957			

3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← → 予算ベース

進捗状況を測る活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	24	備考(指標の算定方法など)
事業進捗率	単位 目標		0.6	3.4	10.4	(累計)100		事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。
	% 実績		0.6	3.3				
	達成率(%)		100.0	97.1				
事業進捗率(%)			0.6	3.9				
備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等	※事務事業の目的(対象・意図)が類似しているため、次の事務事業をこの事務事業に整理統合しました。 5-08-24-05護岸延命化(改良)整備事業 5-08-24-06防潮壁嵩上(改良)整備事業 5-08-24-07防潮扉等(改良)整備事業							

4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			生命・財産に関わる重要な施策であるとともに、計画通り進捗しているため。
		維持		○	
	縮小				
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等	引き続き、計画どおり整備を進めていきます。				