

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業

建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

|             |  |  |                                  |    |     |                     |  |
|-------------|--|--|----------------------------------|----|-----|---------------------|--|
| 政策名         | 1 グローバルロジスティクスの港   |  | 24年度事業・個別施策評価結果<br>(今後の取り組みの方向性) |    |     | 責任者                 | 企画調整室<br>事業担当課長  |
| 基本施策名       | 01 国際・国内海上輸送機能の強化  |  | 事務事業                             | 成果 | コスト | 連絡先<br>052-654-7921 | 事業期間<br>平成24~27年度  |
| 個別施策名       | 04 在来貨物等取扱機能を充実する  |  | 継続                               | 維持 | 維持  |                     |  |
| 事務事業名       | 06 北浜ふ頭における新食糧コンビナート整備の事業化<br>(【再掲】コード個11事07)                                |  |                                  |    |     | 連携先<br>連携課          | バルク戦略担当、工事課  |
| 目的          | 穀物産業の国際競争力の強化のため、大型船舶の活用等により、物資の安定かつ安価な供給を図ります。                              |  |                                  |    |     | 事業期間                | 平成24~27年度  |
| 概要          | 穀物の保管機能及び生産機能の移転集約、拠点化に向け、北浜ふ頭地先で埋立てによる新食糧コンビナート用地(約70ha)の確保に係る調査及び手続きを行います。 |  |                                  |    |     | 根拠法令等               | 公有水面埋立法<br>環境影響評価法<br>名古屋港湾計画                                    |
| 実施義務        |  |  |                                  |    |     |                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 平成25年度の実施予定 | 環境影響評価法に基づく方法書を確定し、現況調査を実施するとともに土質調査等埋立に必要な調査を行います。                          |  |                                  |    |     | 関連シート               |  |

2 DO(実施)

|                  |  |        |        |        |        |           |         |   |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---|
| 平成25年度に実施した内容・結果 | 環境影響評価法に基づく方法書及び関係者からの意見を考慮し、現況調査や土質調査、概略検討の調査を開始しました。 |        |        |        |        |           |         |   |
| コスト(年度)          | 単位   | 21(実績) | 22(実績) | 23(実績) | 24(実績) | 25(実績見込み) | 合計      | 備考(款項目節等)   |
| 事業費計             | 千円   |        |        |        | 63,889 | 335,100   | 398,989 | (款項目)<br>歳出:<br>企画調整費/調査費/企画調査費/委託料<br>環境アセス29,002千円<br>(24年度:18,202千円、25年度:10,800千円) |
| 一般会計             | 千円   |        |        |        | 63,889 | 335,100   | 398,989 |   |
| 事業会計             | 千円   |        |        |        | 0      | 0         |         | 建設費/整備費/改修費/委託料<br>土質調査45,687千円<br>(算出計算式)<br>(その他)                                   |
| その他              | 千円   |        |        |        | 0      | 0         |         |   |
| 人員費計             | 千円   |        |        |        | 22,873 | 14,629    | 37,502  | 24年度214,300千円を25年度に繰越して実施した。<br>25年度事業費は最終確定額ではありません。                                 |
| 正規職員             | 人  |        |        |        | 2.57   | 1.67      |         |   |
| 嘱託職員             | 人  |        |        |        | 0.00   | 0.00      |         |   |
| 合計               | 千円   |        |        |        | 86,762 | 349,729   | 436,491 |   |

3 CHECK(検証)

|                                 |                   |  |  |    |      |       |         |   |
|---------------------------------|-------------------|--|--|----|------|-------|---------|---|
| 活動・成果 指標                        | 年度                | 21   | 22   | 23 | 24   | 25    | 最終目標 27 | 備考(指標の算定方法など)   |
| 作業進捗率(%)                        | 目標                |  |  |    | 11.1 | 16.7  | (累計)100 | 工程表は、【①埋立地の形状等の決定、②環境影響評価の計画決定、③現況調査、④予測、⑤評価、⑥環境保全措置の検討、⑦環境保全図書作成、⑧埋立護岸の設計業務、⑨埋立手続き】の全9工程で、実施した作業工程の割合で算出します。 |
|                                 | 実績                |  |  |    | 8.3  | 16.7  |         |   |
|                                 | 達成率(単年度%)         |  |  |    | 74.8 | 100.0 |         |   |
|                                 | 達成率(累計%)          |  |  |    | 8.3  | 25.0  |         |   |
| 有効性                             | 目標                |  |  |    |      |       |         | 判断理由(課題の抽出)   |
|                                 | 実績                |  |  |    |      |       |         |   |
|                                 | 達成率(%)            |  |  |    |      |       |         |   |
|                                 | 達成率(%)            |  |  |    |      |       |         |   |
| 平成25年度までを総括した<br>必要性・有効性・効率性の確認 |                   | 判断理由(課題の抽出)  |  |    |      |       | その他特記事項 |   |
| 必要性                             | どうしても必要な事業か?      | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × | ・穀物産業の国際競争力の強化のため、大型船舶の活用等により、物資の安定かつ安価な供給を図る必要があり、穀物の保管機能及び生産機能の移転集約、拠点化に向け、港湾管理者が北浜ふ頭地先で埋立てによる新食糧コンビナート用地(約70ha)を確保する必要があります。        |    |      |       |         |   |
|                                 | 利用者のニーズは高いか?      | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |
|                                 | 本組合が関与する必要があるか?   | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |
| 有効性                             | 目的や目標の水準は妥当か?     | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × | 穀物の保管機能及び生産機能の移転集約、拠点化に向け、北浜ふ頭地先で埋立てによる新食糧コンビナート用地(約70ha)を確保することで、物資の安定かつ安価な供給を図ることができ、穀物産業の国際競争力の強化につながることから、引き続き調査及び手続きを行っていきます。     |    |      |       |         |   |
|                                 | 目標を達成したか?         | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |
|                                 | 個別施策へ貢献したか?       | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |
| 効率性                             | 最小のコストで成果をあげているか? | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × | 穀物産業の国際競争力の強化のため、大型船舶の活用等により、物資の安定かつ安価な供給を図ることから、港湾管理者が主体となって新食糧コンビナート用地(約70ha)を確保すること及び負担は適正であり、埋立地の形状を決定する際、経済面にも配慮した護岸を検討することとしました。 |    |      |       |         |   |
|                                 | 受益者に適正に負担させているか?  | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |
|                                 | 効率的な運営主体となっているか?  | <input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × |  |    |      |       |         |   |

4 ACTION(取組)

|                                       |       |    |     |   |
|---------------------------------------|-------|----|-----|---|
| 個別施策評価結果による今後の取り組みの方向性                | 事務事業  | 成果 | コスト | 判断理由  |
|                                       | 継続・統合 | ➡  | ➡   | ・引き続き、埋立て免許取得を目指して必要な取組を実施していく必要があるため。<br>・北浜ふ頭における新食糧コンビナート整備に係る事業として統合。 |
| 個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取り組み               |       |    |     |   |
| 引き続き、現況調査や土質調査等の埋立手続きに必要な調査を実施していきます。 |       |    |     |   |