

事務事業シート 対象事業年度 平成 25 年度

コード

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■計画 ■事業化 事業 ■管理

個23事16

政策名	5 安全な港		24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	08 施設の安全性・信頼性の向上		事務事業	成果	コスト		
個別施策名	23 港湾施設の機能を維持・強化する		継続	維持	維持	連絡先	052-654-7921
事務事業名	16 飛島ふ頭道路(改良)整備事業					連携課	港営課、工事課、港湾工事事務所
目的	飛島ふ頭集中管理ゲートの供用に伴う物流動線の確保及び通行車両に対応した道路とするために、道路の整備、改良及び交差点改良を行います。					事業期間	平成24～26年度
概要	整備場所:愛知県海部郡飛島村 内容・規模:臨港道路の整備、改良及び交差点改良(延長2.7km、幅員3.5m/車線) 総事業費:9億円 事業手法:防災・安全交付金事業					根拠法令等	社会資本整備重点計画 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価	飛島ふ頭集中管理ゲート供用後の物流動線の拡充をはかり、物流の効率化を向上させます。また、舗装改良を行うことにより車両走行の安全性・快適性が向上します。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	実施設計および臨港道路の整備を行う予定です。					関連シート	

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	実施設計および臨港道路の整備を行いました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円				28,400	176,800	205,200	(款項目節) 建設費/整備費/改修費/委託料 建設費/整備費/改修費/工事請負費 (算出計算式) 本組合の負担割合は、総事業費の2分の1(その他) 平成24年度30,000千円を平成25年度に繰越して実施した。 平成25年度86,500千円を平成26年度に繰越して実施する。 平成25年度事業費は最終確定額ではありません。
国費	千円				14,200	88,400	102,600	
名管 一般会計 事業会計	交付金	千円			14,200	88,400		
		千円						
人員費相当額 計	千円				3,916	3,854	7,770	
正規職員	人				0.44	0.44		
嘱託職員	人				0.00	0.00		
合計(国費除く)	千円				18,116	92,254	110,370	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年・年度	21	22	23	24	25	最終目標	26	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標				2.2	17.8	(累計)	100	事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績				3.2	19.6			
	達成率(単年度%)				142.0	110.5			
	達成率(累計%)				3.2	22.8			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	平成25年度の実施設計にて道路改良範囲の精査が行われましたので、次期政策体系ではこれを考慮して進捗管理を行っていきます。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	延伸			関係者調整の遅れにより目標年度を延伸したが、着実に事業進捗をはかっていくため。(H26→H28に延伸)
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				
引き続き、計画どおり事業を進めていきます。				