

| | | | | | |
|-------|------------------------|--|-----|-----------------|------------------|
| 政策名 | 5安全な港 | | 責任者 | 企画調整室 事業担当課長 | 連携担当課 |
| 基本施策名 | 08施設の安全性・信頼性の向上 | | | | |
| 個別施策名 | 23港湾施設の機能を維持・強化する | | 連絡先 | 052-654-7921 | (建設部)工事課、港湾工事事務所 |
| 事務事業名 | 02金城ふ頭岸壁(-10m)(改良)整備事業 | | | | |

1 PLAN(目的・概要)

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------|--|
| 目的 | 金城ふ頭岸壁を改良し、施設の安全性を確保します。 | 事業期間 | 平成15~22年度 |
| 概要 | 整備場所:名古屋市港区金城ふ頭 内容・規模:施設の安全性の確保を図るための岸壁改良(W54~W57 800m) 総事業費:18億円 事業手法:社会資本整備総合交付金事業 | 根拠法令・要綱等 | 社会資本整備重点計画法 名古屋港湾計画 |
| | | 実施義務 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 事業着手時点の評価 (その後見直した場合はその内容と理由を含む) | 施設の改良を行うことにより、安全性を確保し、岸壁としての機能の延命化を図ります。 | | |

2 DO(実施)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------|----|---|
| 22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】 | ・22年度は、棧橋改良及び護岸改良を行いました。 | | | | | | | |
| | 年度 | 19 | 20 | 21 | 22 | 最終目標 | 22 | 補足説明 |
| 事業費 | 千円 | 240,000 | 234,000 | 215,000 | 172,300 | | | 人件費は事業費に含まれています。(21年度まで) ※22年度以降は、人件費は事業費の対象外です。 |
| うち本組合事業費a | 千円 | 120,000 | 117,000 | 107,500 | 86,150 | | | |
| 人員 | 正規職員 | 人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | | |
| | 嘱託職員 | 人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 人件費相当額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 1,781 | | | |
| 事業費a・人件費の合計 | 千円 | 120,000 | 117,000 | 107,500 | 87,931 | | | |

3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込)←

| | | | | | | | | |
|---|--------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------|
| 進捗状況を測る活動指標 | 年度 | 19 | 20 | 21 | 22 | 最終目標 | 22 | 備考(指標の算定方法など) |
| 事業進捗率 | 単位 | 目標 | 9.1 | 10.5 | 9.3 | 8.8 | (累計)100 | 事業進捗率は、総事業費を100とした事業費の割合です。 |
| | % | 実績 | 12.9 | 12.5 | 11.5 | 8.8 | | |
| | 達成率(%) | | 141.8 | 119.0 | 123.7 | 100.0 | | |
| 事業進捗率(%) | | 67.2 | 79.7 | 91.2 | 100.0 | | | |
| 備考 ・「事業着手時点の評価」に対する現状での検証 ・課題と対応策 等 | | | | | | | | |

4 ACTION(取組)

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----|----------------|
| 今後の事務事業の方向性 | 今後の取組の方向性 | | 今後の取組の方向性の判断理由 |
| | 成果 | コスト | |
| 今後の取組内容(維持・保守・補修・改良・建て直し等) | | | |
| 平成22年度完了 | | | |