

### 1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業

政策名	物流・産業	29年度事業・施策評価結果			責任者	企画調整室 バルク戦略担当課長	
施策名	国際・国内海上輸送機能の強化	成果	コスト				
事務事業名	北浜ふ頭における新食糧コンビナート整備事業	延伸	維持	維持	連絡先	052-654-7956	
目的	対象(誰・何を)	国内産業や国民生活に必要な食糧等			連携課	事業推進課、工事課	
	意図(どうい う状態にしたいか)	大型船舶の活用等により、海上輸送や取扱機能の効率化を通じて、安定的かつ安価に供給します。			事業期間	平成23年度～	
概要	北浜ふ頭の貨物取扱について、船舶の大型化への対応、貨物取扱機能の更なる拠点化・高質化等により、アジア主要港と比べて遜色のない物流コスト・サービスを実現して、食糧等の安定的かつ安価な供給を確保するための施策の一つとして、用地整備について検討を行っています。					根拠法令等	
30年度の実施予定	関係者の意見を十分に聞きつつ、他港の動向を注視しながら、全体行程の見直しや事業費削減などを含めた計画内容の検証を引き続き進めていきます。					実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
						関連シート	

### 2 DO(実施)

30年度に実施した内容・結果	北浜ふ頭における新食糧コンビナート整備事業は、穀物輸入を取り巻く環境等の情報収集に努め、計画内容の検証の一環として、穀物関連企業への意向調査や協議等を行いました。					
コスト	単位	28年度	29年度	30年度	合計(23年度～)	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	0	0	0	362,529	社会経済情勢が依然不透明なことから、官民一体となって次の段階の調査を行うために必要となる埋立計画地における上物施設等の計画を検討できる状況に至っていないと判断したためです。
人件費	千円	17,918	18,380	18,438	192,213	
合計	千円	17,918	18,380	18,438	554,742	

### 3 CHECK(検証)

指標名	28年度	29年度	30年度	中間目標	30	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
事業化に向けた埋立手続きまでの進捗状況(全8工程) (進行管理型)	目標	4	4	4	4(累計)	事業の進捗率は【①埋立地形形状の決定、②土質調査、③方法書、④現況調査、⑤設計業務、⑥予測、⑦評価、⑧埋立手続き】の全8工程の内、完了した工程数	物流動向
	実績	4	4	4			
事業進捗状況(30年度)		順調・やや遅れ・遅れ					
目標の達成度に対する評価(外部要因等を踏まえた)	計画内容の検証の一環として、穀物関連企業への意向調査や協議等を行っていますが、H30年度で完了に至らなく、令和元年度についても引き続き計画内容の検証を行う必要があるため、遅れと評価しました。						
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明					
必要性	○	穀物の安定的かつ安価な供給を図ることにより、我が国の産業活動や食の安全・安心の維持・向上、穀物産業全体の競争力強化、ひいては東海経済圏の地域活性化に貢献することから、必要性は高いと考えていますが、社会経済情勢等を見極める必要があります。					
有効性	○	船舶の大型化への対応、貨物取扱機能の更なる拠点化・高質化等により、国際・国内海上輸送機能の強化に資すると考えています。					
効率性	○	関係行政機関、穀物関連企業、本組合がそれぞれの役割を担い、効率的に取り組んでいると考えています。					

### 4 ACTION(取組)

5年間の状況	課題	令和元年度以降の取組	事務事業を見直して継続
遅れ	引き続き、計画内容の検証を行う必要がありますが、検証の対象はバルク計画全体に及ぶことから、事務事業内容を見直して継続する必要があります。	北浜ふ頭における新食糧コンビナート整備事業については、穀物輸入を取り巻く環境や社会経済情勢の変化、企業動向等を見据え、また穀物関連企業や国との協議を行いながら、事務事業を見直して取り組んでいきます。	