

1 PLAN(目的・概要)

建設整備事業

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|----|-----|------------------------|--|
| 政策名 | 安全 | 29年度事業・施策評価結果 | | | 責任者 | 建設部 維持管理推進担当課長 | |
| 施策名 | 港の安全性・信頼性の向上 | 成果 | コスト | | | | |
| 事務事業名 | 港湾施設等の維持補修 | 継続 | 維持 | 維持 | 連絡先 | 052-384-4821 | |
| | | | | | 連携課 | 財政課、港湾課、管財課、管理課、事業担当 他 | |
| 目的 | 対象(誰・何を) | 維持管理計画を作成した本組合が所有・管理する施設 | | | | 事業期間 | ～継続 (平成28年度～) |
| | 意図(どうい う状態にしたいか) | 維持補修コストを低減し、予算を平準化しながら、必要な性能、機能を回復させます。 | | | | | |
| 概要 | 港湾施設等アセットマネジメント推進計画に基づき、港湾施設等の補修を計画的に進めることにより港湾施設等の維持補修コストを低減し、予算を平準化しながら、必要な機能、安全性を確保し、長寿命化を図ります。 | | | | | 根拠法令等 | |
| 30年度の実施予定 | 港湾施設等アセットマネジメント推進計画に基づき、補修を行っていきます。 | | | | | 実施義務 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| | | | | | | 関連シート | |

2 DO(実施)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 30年度に実施した内容・結果 | 港湾施設等アセットマネジメント推進計画に基づき、補修を行いました。 | | | | | |
| コスト | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計(平成28年度～) | 備考(費用の増減理由等) |
| 事業費 | 千円 | 1,839,729 | 1,805,433 | 1,547,026 | 3,352,459 | |
| 人件費 | 千円 | 35,836 | 36,760 | 36,876 | 73,636 | |
| 合計 | 千円 | 1,875,565 | 1,842,193 | 1,583,902 | 3,426,095 | |

3 CHECK(検証)

| 指標名 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 | 30 | 指標の説明・目標値の考え方 | 外部要因 |
|---|-------------------------------|----------|------|------|------|---------|--|------|
| 港湾施設等アセットマネジメント推進計画に基づく補修施設数(箇所) (進行管理型) | 目標 | 55 | 110 | 165 | | 165(累計) | 平成28年度から令和7年度までに補修の必要な施設数550箇所のうち、単年度あたりに必要な補修施設数(計算式:550÷10=55) | |
| | 実績 | 57 | 115 | 172 | | | | |
| | 事業進捗状況(30年度) | | | | 順調 | やや遅れ・遅れ | | |
| 目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた) | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| | 事業進捗状況(30年度) | | | | | | | |
| 必要性・有効性・効率性の検証 | 評価 | 評価に関する説明 | | | | | | |
| 必要性 | 本組合が関与し、どうしてもやらなければならない事業か? | ○ | | | | | | |
| | 事業規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか? | ○ | | | | | | |
| 有効性 | 事務事業は、施策達成に貢献するか? | ○ | | | | | | |
| | 期待どおりの成果が得られているか? | ○ | | | | | | |
| 効率性 | 最小のコストとなっているか? | ○ | | | | | | |

4 ACTION(取組)

| 5年間の状況 | 課題 | 令和元年度以降の取組 | 継続 |
|--------|--|---|----|
| 順調 | 「港湾施設等アセットマネジメント推進計画」に基づき、計画的な維持補修に努め、施設の長寿命化を図る必要があります。 | 「港湾施設等アセットマネジメント推進計画」に基づき、引き続き、令和7年度まで集中的に補修を進めていきます。 | |