

調査項目別運用表

別紙-1-1-1-1		(主任現場監督員)			
調査項目	細 別	a	b	c	d
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である 「評価対象項目」 □ 1 施工計画書を工事着手前に提出している。 □ 2 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 □ 3 品質証明に係る体制が有効に機能している。(※品質証明員の任命、品質マネジメントシステムの導入などによる) □ 4 元請が下請の作業成果を確認している。 □ 5 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 □ 6 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。(※事故・災害がなければ対象としない) □ 7 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。(現場組織表で判断。現場作業所と本社間でも可) □ 8 工場製作期間における技術者を適切に配置している。(※工場製作品があるものを対象) □ 9 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制(規格値の設定や確認方法を整えている。 □ 10 施工プロセスのチェックリストで、指示事項が無い。 □ 11 その他 理由:	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である □ 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			不適切である □ 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示に従わなかった。
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			
調査項目	細 別	a	b	c	d
1. 施工体制	II. 配置技術者(現場代理人等)	適切である 「評価対象項目」 【全体を評価する項目】 □ 1 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 □ 2 施工プロセスのチェックリストで、指示事項が無い。 【現場代理人を評価する項目】 □ 3 現場代理人が、工事全体を把握している。 □ 4 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。 □ 5 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。 【監理(主任)技術者を評価する項目】 □ 6 書類を標準仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 □ 7 契約書、設計図書、摘要すべき諸基準を理解し、施工に反映している。 □ 8 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。 □ 9 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 □ 10 監理(主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 □ 11 その他 理由:	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である □ 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			不適切である □ 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示に従わなかった。
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙ー1ー1ー2

調査項目

2. 施工状況

細 別

I. 施工管理

a

適切である

b

ほぼ適切である

c

他の評価に該当しない

d

やや不適切である

e

不適切である

「評価対象項目」

1

施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。

2

現場条件の変化に対して、適切に対応している。

3

工事材料を、品質に影響が無いよう保管している。

4

日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

5

日常の品質管理を、設計図書・施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

6

品質管理図表及び度数表が作成され、適切である。(※測定数が15点以上のときに評価対象とする。)

7

現場内の整理整頓を日常的に行っている。

8

使用材料の品質を証明する資料(品質証明書、写真等)を整理している。

9

工事打合せ簿を、不足無く整理している。

10

建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。

11

工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。

12

設計図書の照査や、現場との相違事実が有る場合の報告等を適切な時期に行っている。

13

工事記録の整備が適時、的確になされている。

14

施工プロセスのチェックリストで、施工管理について指示事項が無い。

15

その他

理由:

①

当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②

削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③

評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

④

なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

調査項目

2. 施工状況

細 別

II. 工程管理

a

適切である

b

ほぼ適切である

c

他の評価に該当しない

d

やや不適切である

e

不適切である

「評価対象項目」

1

工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した実施工程表を作成している。

2

実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。

3

現場状況の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。

4

時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。

5

工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。(※取り組み・対策の有無を評価)

6

余裕をもって工期完了が図られた。(※工期内に完了検査まで終了した場合に評価)

7

休日の確保を行っている。

8

計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。(※急な夜間施工など)

9

履行報告が適切に行われている。

10

施工プロセスのチェックリストで、工程管理について指示事項が無い。

11

その他

理由:

①

当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②

削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③

評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

④

なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

考查項目別運用表

(主任現場監督員)

別記 考査項目	c	細 別
Ⅲ. 施工状況	a	b
2. 施工状況	適切である	ほぼ適切である
	c	d
	e	f
	他の評価に該当しない	やや不適切である
	「評価対象項目」 ☐ 1 災害防止協議会を1回／月以上行っている。 ☐ 2 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 ☐ 3 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 ☐ 4 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 ☐ 5 過積載防止に取り組んでいる。 ☐ 6 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 ☐ 7 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 ☐ 8 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 ☐ 9 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 ☐ 10 高所作業、墜落防止、落下物の危険防止、第2種酸欠防止、感電防止、機器等の転倒防止等の対策を立案し、施工に反映している。 ☐ 11 施工プロセスのチェックリストで、安全対策について指示事項が無い。 ☐ 12 その他 理由： _____	□ 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 □ 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%計算)の値で評価する。
 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

評価値が90%以上…………… a
 評価値が80%以上90%未満…… b
 評価値が60%以上80%未満…… c
 評価値が60%未満…………… d

審査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	IV. 対外関係	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		「評価対象項目」 ☐ 1 関係官公庁など調整を行い、トラブルの発生が無い。 ☐ 2 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 ☐ 3 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 ☐ 4 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 ☐ 5 工事の目的及び内容を、看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 ☐ 6 対外的な申請等の書類が適切に処理されていて不足が無い。 ☐ 7 施工プロセスのチェックリストで、対外関係について指示事項が無い。 ☐ 8 その他 理由： _____				
		☐ 対外関係に関して、監督職員が文書の文量による改善指示を行った。 ☐ 対外関係に関して、監督職員が文書の文量による改善指示を行った。				

調査項目別運用表

別紙-1-1-1-4		(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a	b	c	e
3. 出来形 及び 出来ばえ I. 出来形	(1)土木工事	適切である 「評価対象項目」 ☐ 1 建築物の機能、性能が設計図書・仕様書の定めた事項を満足している。 ☐ 2 出来形成果表(出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表)が出来形管理基準により作成され、適切であることが確認できる。 ☐ 3 出来形図が出来形管理基準により作成され、適切であることが確認できる。 ☐ 4 出来形管理図表が作成され適切であることが確認できる。 (※測定数が15点以上の場合に評価対象項目とする。) ☐ 5 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 6 写真管理基準の管理項目を満足している。 ☐ 7 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 (※施工計画書にて社内管理基準が明記されているか) ☐ 8 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 9 その他 理由:	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	d ☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d ① 出来形の判定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ⑤ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ⑥ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-5

(主任現場監督員)

調査項目	工 種	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ I. 出来形	(2) 機械設備工事 船舶工事	「評価対象項目」 ☐ 1 据付に関する出来形管理が容易にできるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。 ☐ 2 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 ☐ 3 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。 ☐ 4 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 5 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 6 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。 ☐ 7 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。 ☐ 8 社内の管理基準に基づき管理している。(※施工計画書にて社内管理基準が明記されているか) ☐ 9 設計図書に定められている予備品に不足が無い。 ☐ 10 分解整備における既設部品等の磨耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 ☐ 11 その他 理由：	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。		
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d	① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目	工 種	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ I. 出来形	(3) 電気設備工事 (照明設備・受変 電設備・通信設 備・弱電設備・そ の他類似工事含 む)	「評価対象項目」 ☐ 1 据付に関する出来形管理が容易にできるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。 ☐ 2 機器等の測定(試験)結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。 ☐ 3 写真管理基準の管理項目を満足している。 ☐ 4 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 5 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 6 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。 ☐ 7 設備の据付、固定方法が設計図書又は承諾図のとおり施工していることが確認できる。 ☐ 8 配管及び配線が設計図書又は承諾図のとおり敷設していることが確認できる。 ☐ 9 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けられている。 ☐ 10 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 11 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。(※施工計画書にて社内管理基準が明記されているか) ☐ 12 測定機器のキャリブレーションを定期的に実施している。 ☐ 13 その他 理由：	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。		
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d	① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-6

別紙ー1ー1ー6

考慮項目		工 種		a	b	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	Ⅱ. 品質	(1)コンクリート 構造物工事		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
				「評価対象項目」				
				☐ 1 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っておりコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量・単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 (※適マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、 ④ マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミキストコンクリートを用いる場合に評価対象とする。)		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
				☐ 2 コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、気温、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。				
				☐ 3 圧縮試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。				
				☐ 4 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)				
				☐ 5 型枠・支保材が十分な強度と安全性を持っており、締め付け確認や剥離剤の塗布などが行われ、打設中の管理が適切である。				
				☐ 6 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。				
				☐ 7 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。				
				☐ 8 鉄筋の規格・品質が、証明書類で確認できる。				
				☐ 9 コンクリート打設までにどろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。				
				☐ 10 鉄筋の加工及び組立、かぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認でき、鉄筋固定方法が適切である。(※鉄筋交差部が強固に結束され、結束線がかぶりに入らないように内側に折り込まれているか等。)				
				☐ 11 溶接・圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。				
				☐ 12 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足し、気候等に応じ適切に行われている事が確認できる。 (日数、方法等)				
				☐ 13 スーパーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
				☐ 14 セレクター部の処理が適切に実施されている。				
				☐ 15 クラックが無い。クラックがある場合であっても、それらが進行性又は貫通クラックではなく、発生したクラックに対しては専門業者等の意見に基づき、適切な処置を行っている。				
				☐ 16 その他				
				理由:				
				評価値が90%以上..... a		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。		
				評価値が80%以上90%未満... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。		
				評価値が60%以上80%未満... c		③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()		
				評価値が60%未満..... d		④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。		

考查項目別運用表

別紙-1-1-7

(主任現場監督員)

3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	工 種 (2)土工工事 (切土・盛土 築堤等工事)	a 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験 「評価対象項目」	b 品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	c 品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	d 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	e 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		1 施工に先立ち適切に下張を設置し、また施工中にも適宜点検し精度の向上及び変状の発見に努めている。 2 雨水による崩壊が起これるように排水対策を実施していることが確認できる。(作業終了・中断時含む。) 3 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 4 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 5 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 6 一層当たりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 7 芝付け及び種子吹付けを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 8 構造物周辺の締め固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 9 土羽土の土質が適正な土質で行っていることが確認できる。 10 品質管理に必要な各種試験を行い、適切な施工がされていることが確認できる。 11 法面に有害な亀裂が無い。クラックや損傷部がない。 12 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 13 その他				
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。	

調査項目別運用表

別紙-1-1-8

別紙ー1ー1ー8				(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a	b	c	d	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ II. 品質	(3)補強土壁工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。	
		「評価対象項目」 ☐ 1 盛土材料の土質が適正である。 ☐ 2 盛土の締め固めを適切な条件（人力・機械・巻き出し厚・敷き均し・転圧作業等）で施工されている。 ☐ 3 プレキャスト製品・材料等の品質が、工場管理資料等の品質証明資料により適切であると確認できる。 ☐ 4 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。 ☐ 5 盛土の締め固め管理（密度等）が適切に実施されていることが確認できる。 ☐ 6 その他 理由：_____					
評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。							

調査項目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ 品質	(4)取壊し工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		☐ 1 分別、再資源化を適切に実施している。 ☐ 2 施工計画に定められた計画により管理されている。 ☐ 3 廃棄物の処理が適切である。 ☐ 4 受注者の管理記録が整備されている。 ☐ 5 不可視部分の写真記録が適正である。 ☐ 6 その他 理由：_____				
評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						

考查項目別運用表

別紙-1-1-9

考查項目		工 種		a		b		c		d		e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	Ⅱ.品質	(5)二次製品 構造物工事		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び 規格値を満足しa及びbに該当しない。		品質関係の測定方法又は測定値が 不適切であったため、監督職員が文書 で改善指示を行った。		品質関係の測定方法又は測定値が 不適切であったため、監督職員が文書 で改善指示を行った。		契約約款第18条に基づき、監督 職員が改造請求を行った。	
				「評価対象項目」 【共通】									
				☐ 1 仕様書に定められている品質管理が実施されている。 ☐ 2 材料の品質規格証明書が整備されている。 ☐ 3 JIS規格外品について、仕様書で規定する規格、品質を満足している。 ☐ 4 基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 ☐ 5 二次製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 ☐ 6 土留め、ウエルポイント等の仮設が設計図書に基づき適切に施工・管理されていることが確認できる。 ☐ 7 製品周辺の盛土、垂戻土の施工にあたり、巻出し、転圧が適切に施工されている。 ☐ 8 敷モルタルが適切に施工されている。 ☐ 9 擁壁類（補強土擁壁は除く） ☐ 10 胴込コンクリート、裏込材の充填が十分に空隙が生じていない。 ☐ 11 基礎コンクリート及び天端等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない。 ☐ 12 材料の接縫又は、かみ合わせが適切でスレがなく、接縫部からの土砂流出防止がなされている。 ☐ 13 端部における地山とのすりつけが適切である。 ☐ 14 丁張りを2重3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のために細心の注意をはらっている。 ☐ 15 コンクリート擁壁工の施工にあたり、コンクリートの配合、練り混ぜ、打ち込み、締め固め及び養生が適切に行われている。 ☐ 16 その他		理由： 【用排水路・その他】 ☐ 16 位置、方向、高さ、勾配等について前後の施設又は地形になじみよく施工されている。 ☐ 17 不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締固めが特に入念に行われている。 ☐ 18 吞口、吐口、集水溝等の取付けコンクリートにクラック等の欠陥がない。 ☐ 19 施設の流末は浸食、滞留が生じないよう処理されている。 ☐ 20 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や継目地からの漏水も見られない。 ☐ 21 継目部の目地モルタル・パッキン等が適切に施工されている。 ☐ 22 製品の継目部には隙間、スレがなく、適切に施工されている。 ☐ 23 その他		理由： ☐ 16 位置、方向、高さ、勾配等について前後の施設又は地形になじみよく施工されている。 ☐ 17 不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締固めが特に入念に行われている。 ☐ 18 吞口、吐口、集水溝等の取付けコンクリートにクラック等の欠陥がない。 ☐ 19 施設の流末は浸食、滞留が生じないよう処理されている。 ☐ 20 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や継目地からの漏水も見られない。 ☐ 21 継目部の目地モルタル・パッキン等が適切に施工されている。 ☐ 22 製品の継目部には隙間、スレがなく、適切に施工されている。 ☐ 23 その他		評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。	

検査項目別運用表

別紙-1-1-1-10					(主任現場監督員)			
審査項目	工 種	a	b	c	d	e		
3. 出来形 及び 出来ばえ	(6)鋼橋工事 (RC床版工事 はコンクリート 構造物に準ず る。)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】			品質が測定項目、測定基準及び 規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が 不適切であったため、監督職員が文書 で改善指示を行った。		
		「評価対象項目」 【工場製作関係】						
II. 品質		☐ 1 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 ☐ 2 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 3 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 4 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 ☐ 5 孔開けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 ☐ 6 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 ☐ 7 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐ 8 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 ☐ 9 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐ 10 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 ☐ 11 検査路、落橋防止装置、配水管等の付属物のめっき、防食、塗装が適切であることが確認できる。 ☐ 12 その他			充填			
		理由： 【架設関係】 ☐ 13 クレーン、ベントなどの設置位置における地盤支持力を確認している。 ☐ 14 ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 ☐ 15 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 ☐ 16 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 ☐ 17 高力ボルトの品質が、証明書で確認できる。 ☐ 18 ボルトのセットを適切に管理・保管しており、出荷時の品質が施工時まで保たれていることが確認できる。 ☐ 19 支承及び支承取付構造が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ 20 支承の据付で、コンクリート面のチャッピングと、仕上げ面の水切勾配についていることが確認できる。 ☐ 21 沓座モルタルの材料・施工が適切である。(無収縮モルタルを使用、打設前に座面を湿潤状態にし、また確実に充填されるよう注意している。) ☐ 22 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 ☐ 23 架設に用いる仮設備及び架設用機械について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。(※架設計図書等による確認) ☐ 24 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 25 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 ☐ 26 伸縮装置の据付は、温度補正を行って位置を決定している。 ☐ 27 その他						
		理由： 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

検査項目別運用表

別紙-1-1-1-11		(主任現場監督員)				
検査項目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(7)塗装工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		「評価対象項目」 ☐ 1 塗装作業にあたり塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐ 2 ケルンを一念に実施していることが確認できる。 ☐ 3 天候状況の確認、気温及び湿度の測定をおこなない、塗装作業を行っていることが確認できる。 ☐ 4 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 ☐ 5 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油膜等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 ☐ 6 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐ 7 塗料残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 ☐ 8 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 ☐ 9 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 ☐ 10 その他 理由：_____				
評価値が90%以上・..... a 評価値が80%以上90%未満・・・ b 評価値が60%以上80%未満・・・ c 評価値が60%未満・..... d						
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						

調査項目別運用表

別紙-1-1-12		(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a	b	c	d
3. 出来形 及び 出来ばえ	(8)海岸工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】	品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
Ⅱ.品質		「評価対象項目」 □ 1 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に、型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □ 2 コンクリートの運搬、打設、締め固め及び養生が、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 3 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 4 コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。 □ 5 転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。 □ 6 捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。 □ 7 吸出し防止材を所定の幅で重ね合わせしており、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 8 ブロック・捨石の据付について、強度の凸凹がなく、かみ合わせが良く安定している。 □ 9 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 □ 10 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。 □ 11 その他 理由：			
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。	

調査項目別運用表

別紙-1-1-13		(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a	b	c	e
3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ.品質	(9)コンクリート構工事 (PC及びRCを対象)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」 □ 1 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等)が確認できる。 (※④マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、④マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミキストコンクリートを用いる場合に評価対象とする。) □ 2 コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度・スラブ・空気量等が確認できる。 □ 3 コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 4 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等が適切に行われている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □ 5 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されている。 □ 6 鉄筋の規格・品質が証明書類で確認できる。 □ 7 鉄筋の加工及び組立が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 8 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 □ 9 溶接・圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 □ 10 スパースの材質が適正で、品質が確認できる。 □ 11 スパースを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 □ 12 プレーム桁のフレクション管理が適切に行われている。 □ 13 装置(機器)のキャリブレーションが実施されている。 □ 14 緊張及びクラフ管理が適切に実施されている。 □ 15 プレストレッジング時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。 □ 16 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っている。 □ 17 プレキャストブロックの損傷対策が適切である。(※取卸し時において、フロッグ接合面等を十分保護している。) □ 18 プレキャストブロックの接合施工が適切である。 □ 19 クラックが無い。クラックがある場合であっても、進行性又は貫通クラックではなく、発生したクラックに対しては専門業者等の意見に基づく適切な処置を行っている。 □ 20 支保及び支承取付構造が、設計図書を満足していることが確認できる。 □ 21 沓座モルタルの材料・施工が適切である。(無収縮モルタルを使用、打設前に座面を湿潤状態にし、また確実に充填されるよう注意している。) □ 22 伸縮装置の据付は、温度補正を行って位置を決定している。 □ 23 その他 理由:	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-14				e		(主任現場監督員)	
審査項目	工 種	a	b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	(10)舗装工事(改良系)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。	
Ⅱ 品質		「評価対象項目」 【路床・路盤工関係】					
		☐ 1 施工に伴い、CBR試験、平板載荷試験及び安定処理の配合試験等を実施し、適切な舗装設計の基礎資料収集を行っている。					
		☐ 2 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締め固めて施工していることが確認できる。					
		☐ 3 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締め固め機械により施工していることが確認できる。					
		☐ 4 路床安定処理において、添加材の材質・数量及び混合深さが確認でき、混合むらが無く均一であることが確認できる。					
		☐ 5 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。					
		☐ 6 使用材料が分離しておらず、仕上げ面が均一である。					
		☐ 7 路床・路盤工のフルフローリングを行い、ローマーがないことが確認できる。					
		☐ 8 路床・路盤工において現場密度や含水比等の管理を行い、適切な品質であることが確認できる。					
		☐ 9 その他					
		理由:					
		【アスファルト舗装工関係】					
		☐ 10 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われ、適切な混合物の規格が確認できる。					
		☐ 11 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮石などの有害物を除去していることが確認できる。					
		☐ 12 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。					
		☐ 13 舗設後、交通開放を適切に行っている。					
		☐ 14 舗装の各層の継ぎ目が標準仕様書に定められた数値以上ずらしている。					
		☐ 15 目地の処理が標準仕様書に定められたとおりであることが確認できる。					
		☐ 16 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締め固め等）の配慮が行われている。					
		☐ 17 フライムコート、タワコートが均一に施工され散布量が確認できる写真、資料がある。					
		☐ 18 フライムコート、タワコートが、既設舗装断面及び隣接構造物側面に塗布されていることが確認できる。					
		☐ 19 初期・二次・仕上げ転圧が適切に行われている。					
		☐ 20 基準密度等の管理がされており品質の確認ができる。					
		☐ 21 縦、横断段差処理を適切に行っていることが確認できる。					
		☐ 22 仮区画線の施工が施工計画書のとおり適切に施工されたことが確認できる。					
		☐ 23 路面切削において施工計画と施工結果が整合しており、資料で確認できる。					
		☐ 24 切削後の路面管理が舗設まで適切に管理された。					
		☐ 25 その他					
		理由:					

	【コンクリート舗装工関係】 ☐ 26 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等)が確認できる。 (※④マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、④マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミクストコンクリートを用いる場合に評価対象とする。) ☐ 27 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮石などの有害物を除去していることが確認できる。 ☐ 28 コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ、空気量等が確認できる。 ☐ 29 コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 30 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法を適切に行っている。 ☐ 31 材料が分離しないようコンクリートを敷き均している。 ☐ 32 ①ア、①バ、①ホ等の保管管理が適正であることが確認できる。 ☐ 33 目地の設置位置・構造が適正であることが確認できる。 ☐ 34 その他 理由： 【共通】 ☐ 35 区画線、標識、防護柵等交通安全施設の施工管理資料が整備されており、品質の確認ができる。 <td></td><td></td>		
	評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。		

審査項目別運用表

別紙-1-1-1-15

審査項目	工 種	a	b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	(11)舗装工事(修繕系)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」 【路床・路盤工関係】 ☐ 1 施工に伴い、CBR試験、平板載荷試験及び安定処理の配合試験等を実施し、適切な舗装設計の基礎資料収集を行っている。 ☐ 2 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 ☐ 3 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 ☐ 4 路床安定処理において、添加材の材質・数量及び混合深さが確認でき、混合むらが無く均一であることが確認できる。 ☐ 5 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 ☐ 6 使用材料が分離しておらず、仕上げ面が均一である。 ☐ 7 路床、路盤工のフルフローリングを行い、ローラーマークがないことが確認できる。 ☐ 8 路床・路盤工において、現場密度や含水比等の管理を行い、適切な品質であることが確認できる。 ☐ 9 路上再生路盤工において、施工時の添加材料の噴出量等が設計どおりであることが資料で確認できる。 ☐ 10 その他 理由： 【アスファルト舗装工関係】 ☐ 11 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われ、適切な混合物の規格が確認できる。 (アスファルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く。) ☐ 12 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮石などの有害物を除去していることが確認できる。 ☐ 13 混合物の温度管理が、フラウト出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 ☐ 14 舗設後、交通開放を適切に行っている。 ☐ 15 舗装の各層の縦ぎ目が標準仕様書に定められた数値以上ずらしている。 ☐ 16 目地の処理が標準仕様書に定められたとおりであることが確認できる。 ☐ 17 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締め固め等）の配慮が行われている。 ☐ 18 フライムコート、タックコートが均一に施工され散布量が確認できる写真、資料がある。 ☐ 19 プライムコート、セグメントコートが、既設舗装断面及び隣接構造物側面に塗布されていることが確認できる。 ☐ 20 初期・二次・仕上げ転圧が適切に行われている。 ☐ 21 基準密度等の管理がされており品質の確認ができる。 ☐ 22 縦、横断段差処理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 23 仮区画線の施工が施工計画書のとおり適切に施工されたことが確認できる。 ☐ 24 路面切削において施工計画と施工結果が整合しており、資料で確認できる。 ☐ 25 切削後の路面管理が舗設まで適切に管理された。 ☐ 26 その他 理由： 【共通】 ☐ 27 工法の適否や、変更・追加等の有無を確認するために、施工前・中などにおいて現地調査を十分に行っている。 ☐ 28 区画線、標識、防護柵等交通安全施設の施工管理資料が整備されており、品質の確認ができる。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
II 品質		評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。					

調査項目別運用表

別紙－1－1－16		(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a	b	c	d
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ.品質	(12)植栽工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」	品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		☐ 1 土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を実施し施工に反映している。 ☐ 2 施肥・かん水等、活着管理が適切におこなわれている。 ☐ 3 樹木等に損傷、はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われている。 ☐ 4 樹木等の生育に害のあるものは除去されている。 ☐ 5 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われている。 ☐ 6 植栽する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り、植穴底部を耕していることが確認できる。 ☐ 7 肥料が直接樹木の根にふれないよう均一に施肥されている。 ☐ 8 樹木、地被類、つる性物等には樹幹の割れ、病害虫などがなく、小石・ごみ・雑草・夾雑物を含まない適切なものであること 植え付けが適切になされている。 ☐ 9 埋戻土が設計図書の基ついた性状であり、小石・ごみ・雑草・夾雑物を含まない適切なものであることが確認できる。 ☐ 10 支柱・添え木をぐらつかないように設置していることが確認できる。 ☐ 11 その他 理由：_____			
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-17					(主任現場監督員)			
調査項目		工 種		a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	(13)標識・区画線設置工事・防護柵(網)		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
				「評価対象項目」				
				☐ 1 防護柵設置要綱、視線誘導標設置要綱、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。				
				☐ 2 防護柵等の床掘りの仕上りにおいて、地山の乱れや不陸が生じないよう施工していることが確認できる。				
				☐ 3 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。				
				☐ 4 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面への影響が無いよう施工していることが確認できる。				
				☐ 5 基礎設置箇所について地盤の耐力を把握して、施工していることが確認できる。				
				☐ 6 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
				☐ 7 ガードケーブルを支柱に取り付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。				
				☐ 8 ガードケーブルの端未支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。				
				☐ 9 ペイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。				
				☐ 10 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
				☐ 11 区画線の施工にあたって設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。				
				☐ 12 区画線を消去した場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。				
				☐ 13 プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。				
				☐ 14 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
				☐ 15 その他				
				理由:				
				評価値が90%以上..... a		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。		
				評価値が80%以上90%未満... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。		
				評価値が60%以上80%未満... c		③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()		
				評価値が60%未満..... d		④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。		

考查項目別運用表

別紙-1-1-18		(主任現場監督員)			
考查項目	工 種	a	b	c	d
3. 出来形 及び 出来ばえ	(14)浚渫・覆砂 工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」 ☐ 1 着手前の測定の記録・保存が適正である。 ☐ 2 施工前、施工中の水象・気象の資料が整備されている。 ☐ 3 土砂量の検収・計測が行われている。 ☐ 4 機械の選定及び組み合わせが適切である。 ☐ 5 周辺環境に配慮し、水質汚濁防止・水質監視等が行われている。 ☐ 6 浚渫高さ(覆砂厚)、すりつけが規格値内に納まる仕上がりである。 ☐ 7 覆砂の品質資料が適切に整理されている。 ☐ 8 その他 理由：	品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
II.品質		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-19		調査項目別運用表			(主任現場監督員)	
調査項目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	(15)港湾築造工事(浚渫・海岸工事を含む)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験 「評価対象項目」 【共通】	品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足しa及びbに該当しない。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
II.品質		□ 1 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 □ 2 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 □ 3 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 □ 4 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。 □ 5 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。 □ 6 設計図書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 □ 7 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。 【浚渫・床掘関係】 □ 8 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。 □ 9 潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工されている。 □ 10 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。 □ 11 土捨て場土量に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上っている。 □ 12 土捨て場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上っている。 □ 13 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。 □ 14 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。 □ 15 浚渫工又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。 □ 16 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。 □ 17 置換材の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 □ 18 砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。 【地盤改良関係】 □ 19 改良材料の管理記録が整理され、品質管理を適切に行っていることが記録で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 □ 20 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。 □ 21 サトドレーン・碎石ドレーン、サトコンパクションパイル及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。 □ 22 ベートドレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに、打設を完了したべートドレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。 □ 23 深層混合処理の打込記録等から、設計図書に定められている事項が確認できる。 □ 24 前記以外の改良工法について、記録から設計図書に定められている事項が確認できる。 □ 25 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 【マット、捨て石及び均し関係】 □ 26 捨て石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 □ 27 マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。 □ 28 捨て石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。 □ 29 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。 □ 30 捨て石、被覆石等の石材は、扁平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものが使用されていることが確認できる。 □ 31 施工面から浮泥等の品質の劣となるものを除去してから施工されていることが確認できる。 □ 32 マットの施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。 □ 33 捨て石、被覆及び根固め石の施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。				

【本体：杭及び矢板、控工関係】 ☐ 34 鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。 ☐ 35 鋼材の保管に当たり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。 ☐ 36 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 37 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 ☐ 38 腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。 ☐ 39 タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 ☐ 40 溶接及び切断の品質管理に関して設計図書の様相を満足している。 【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】 ☐ 41 ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。 ☐ 42 ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ 43 ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 44 コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ 45 ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 46 ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。 ☐ 47 ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。 ☐ 48 ケーソン注水時の隔壁の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。 ☐ 49 ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。 ☐ 50 中詰において海上漏出がないように施工されていることが確認できる。 【コンクリート関係】 ☐ 51 コンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量・単位水量・アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 （※④マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、④マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミクストコンクリートを用いる場合に評価対象とする。） ☐ 52 コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、気温、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 ☐ 53 圧縮試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 54 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足している。 （寒中及び暑中コンクリート等を含む） ☐ 55 コンクリート圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後には型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ 56 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 57 鉄筋（PC鋼材含む）の規格が、証明書類で確認できる。 ☐ 58 鉄筋の引張り強度・曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 59 コンクリート打設までさび、泥、油等の有害物質が鉄筋に付着しないよう管理がされていることが確認できる。 ☐ 60 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 61 溶接・圧接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 62 スペーサーを適切に配置し、鉄筋の破りを確保している。 ☐ 63 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 64 プレミューム析のプレフレーション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 65 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 ☐ 66 PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 67 プレストレンシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 68 有害なクラックがない。	評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満…… b 評価値が60%以上80%未満…… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。 ③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。
---	---

検査項目別運用表

別紙-1-1-21						(主任現場監督員)	
審査項目	工 種	a		b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	(17)修繕工事 (橋脚補強、耐震補強、落橋防止等)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】				☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		「評価対象項目」					
		☐ 1 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。					
		☐ 2 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。					
		☐ 3 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。					
		☐ 4 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。					
		☐ 5 理由：					
		☐ 6 理由：					
		☐ 7 理由：					
		☐ 8 理由：					
● 判断基準 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()÷評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし、評価対象項目は最大8項目とする。							

調査項目別運用表

別紙-1-1-22

調査項目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(18) 機械設備工事 船舶工事	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
「評価対象項目」 ☐ 1 材料、部品の品質照合の書類(現物照合)を整理し品質の確認ができる。 ☐ 2 設備の機能及び性能が、設計・承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。 ☐ 3 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 ☐ 4 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。 ☐ 5 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 6 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 7 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。 ☐ 8 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 9 電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。 ☐ 10 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。 ☐ 11 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 ☐ 12 配電盤類の動作試験は正常に動作した。 ☐ 13 電線類の接続部が適切に処理されている。 ☐ 14 基礎ボルトの締め付けが適切に行われている。 ☐ 15 二次コンクリートの配合試験及び試験線を実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。 ☐ 16 バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 ☐ 17 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。 ☐ 18 回転部や高温部等の危険箇所に表示または防護をしていることが確認できる。 ☐ 19 構造物劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 ☐ 20 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 ☐ 21 設備・機器及び付属物の取り付け等が設計・承諾図書に基づき施工されていることが確認できる。 ☐ 22 完成図書・取扱説明書を工夫し作成(改造・更新・修繕の場合は修正)していることが確認できる。 (※編集手法について評価する。) ☐ 23 完成図書・取扱説明書において、設備の機能並びに操作方法が容易に判別できる。 ☐ 24 完成図書・取扱説明書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備している。 ☐ 25 完成図書・取扱説明書において、部品の点検方法やその時期、交換を要する部品や交換方法及び場所について、まとめている。 ☐ 26 その他 理由:						
評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						

調査項目別運用表

別紙-1-1-23				(主任現場監督員)	
調査項目	工 種	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ.品質	(19) 電気設備工事 (照明設備・受変 電設備・その他 類似工事含む)	「評価対象項目」 ☐ 1 製作着手前に、品質や性能の確保にかかる技術検討が実施していることが確認できる。 ☐ 2 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書(現物照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 3 溶接・塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき欠陥がなく満足している。 ☐ 4 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。 ☐ 5 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 ☐ 6 設備・機器及び付属物の取り付け等が設計・承諾図書に基づき施工されていることが確認できる。 ☐ 7 操作スイッチや表示灯が設計図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。 ☐ 8 ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 ☐ 9 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 10 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作業が確認できる。 ☐ 11 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 12 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。 ☐ 13 完成図書・取扱説明書を工夫し作成(改造・更新・修繕の場合は修正)していることが確認できる。 ☐ 14 完成図書・取扱説明書において、設備の機能並びに操作方法が容易に判別できる。 ☐ 15 完成図書・取扱説明書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別でき、部品等の点検方法やその時期、交換を要する部品や交換方法及び場所について、まとめている。 ☐ 16 その他 理由:			☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		評価値が90%以上・…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%計算)の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

調査項目別運用表

別紙-1-1-24		(主任現場監督員)			
調査項目	工 種	a		b	c
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(20) 電気設備工事 (通信設備・弱電 設備・その他類 似工事含む)	適切である		ほぼ適切である	他の評価に該当しない
		「評価対象項目」			
		☐ 1 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。 ☐ 2 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書を整備していることが確認できる。 ☐ 3 溶接・塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき欠陥が無く満足している。 ☐ 4 材料の品質照合の結果が、品質保証書等(現物照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 5 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 6 ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 ☐ 7 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。 ☐ 8 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 ☐ 9 設備・機器及び付属物の取り付け等が設計・承諾図書に基づき施工されていることが確認できる。 ☐ 10 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。 ☐ 11 完成図書・取扱説明書を工夫し作成(改造・更新・修繕の場合は修正)していることが確認できる。 (※編集手法について評価する。) ☐ 12 完成図書・取扱説明書において、設備の機能並びに操作方法が容易に判別できる。 ☐ 13 完成図書・取扱説明書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別でき、部品等の点検方法やその時期、交換を要する部品や交換方法及び場所について、まとめている。 ☐ 14 その他			
		理由:			
		評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満... b 評価値が60%以上80%未満... c 評価値が60%未満..... d			
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			
				d	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。

考查項目別運用表

別紙－1－1－25					(主任現場監督員)	
考查項目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(21)上記以外 の工事又は 合併工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 「評価対象項目」		品質が測定項目、測定基準及び 規格値を満足しa及びbに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	☐ 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		☐ 1 理由： ☐ 2 理由： ☐ 3 理由： ☐ 4 理由： ☐ 5 理由：				
		評価値が90%以上・…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。				
※ 主たる工種の考查事項で考查し、最大考查項目は5項目とする。						

※ 主たる工種の考查事項で考查し、最大考查項目は5項目とする。

考查項目別運用表

別紙-1-1-1-26		(主任現場監督員)	
考查項目	工 種	工 夫 事 項	【その他】
5. 創意工夫	(1) 土木工事 機械設備工事 電気設備工事	【施工】 1 施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 2 コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 3 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 4 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 5 設備工事における加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫。 6 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 7 照明などの視界の確保に関する工夫。 8 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。 9 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 10 支保工、型枠工、足場工、仮橋樑、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。 11 盛土の締固度、杭の施工高さの管理に関する工夫。 12 施工計画書の作成、写真管理等に関する工夫。 13 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 14 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 15 特殊な工法や材料を用いた工事。 16 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 17 遠隔現場を実施した。 【ICT(情報通信技術)】 18 ICT(情報通信技術)を活用した情報化施工を取り入れた工事 19 (1) 3次元起工測量 20 (2) 3次元データによる施工計画 21 (3) ICT建設機械による施工管理 22 (4) 3次元出来形管理等の施工管理 23 (5) 3次元データの納品 【新技術活用】 24 受注者からの提案によるNETIS登録技術の活用。 【品質】 25 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。 26 コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 27 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品の使用材料に関する工夫。 28 配筋、溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 29 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 30 安全を確保するための仮設備などに関する工夫。 (落下物、塵埃、転落、転倒、寝たきり、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) 31 安全教育、技術向上委員会、安全パトロールに関する工夫。 32 現場事務所、労働者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。 33 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 34 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 35 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 36 環境保全に関する工夫。 【その他】 37 建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準にかかる評価対象項目①を達成 38 建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準にかかる評価対象項目②～⑤を全て達成。	□ 38 理由: □ 39 理由: □ 40 理由:

加点合計が1点………評価点1点
 加点合計が2～4点………評価点2点
 加点合計が5～8点………評価点3点
 加点合計が9～12点………評価点4点
 加点合計が13～17点………評価点5点
 加点合計が18～23点………評価点6点
 加点合計が24以上………評価点7点

記述評価 (加点数を選択 した評価内容を 詳細記述)	評 点：	【創意工夫の詳細評価】 工夫の内容及び具体的内容を記載
	点	

※1.特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。但し評価については検査員との合議とする。また、設計積算中に含まれると判断される施工・品質管理、安全衛生対策を超えた工夫に対し、その工夫の効果が認められるものに限り評価する。

※2.評価は各項目において1，2点で評価する。

※3.該当する数と重みを勘案して評価し点数を入力すること。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4.上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、「その他」に具体的に記載して加点する。「工事特性」どの二重評価は行わない。

考查項目別運用表

別紙-1-1-1-27		(主任現場監督員)	
考查項目	工 種	工 夫 事 項	【その他】
5. 創意工夫 I. 創意工夫	(2) 船舶工事	【準備・後片づけ】 【施工】 1 上下、下架における工夫 2 施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫 3 コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫 4 台船据付等の施工に関する工夫 5 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫 6 加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫 7 配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫 8 照明などの視界の確保に関する工夫 9 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫 10 運搬車両、施工機械等に関する工夫 11 支保工、型枠工、足場工、仮橋、覆工板等の仮設工に関する工夫 12 係留杭の施工高さの管理に関する工夫 13 施工計画書の作成、写真管理等に関する工夫 14 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫 15 施工管理ソフト等の活用に関する工夫 16 ICT(情報通信技術)を活用した情報化施工を取り入れた工事 17 特殊な工法や材料を用いた工事 18 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事 19 遠隔現場を実施 【新技術活用】 20 受注者からの提案によるNETIS登録技術の活用 【品質】 21 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫 22 コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫 23 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品の使用材料に関する工夫 24 配筋、溶接作業等に関する工夫 【安全衛生】 25 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 26 安全を確保するための仮設備などに関する工夫 (落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) 27 安全教育、技術向上委員会、安全ハットロールに関する工夫 28 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫 29 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫 30 一般車両突入時の被害軽減対策又は一般交通の安全確保に関する工夫 31 厳しい作業環境の改善に関する工夫 32 環境保全に関する工夫 33 建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準にかかる評価対象項目①を達成 34 建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準にかかる評価対象項目②～⑤を全て達成。	【その他】 35 理由: 36 理由: 37 理由: 38 理由: 39 理由: 40 理由: 加點合計が1点………評点1点 加點合計が2～4点………評点2点 加點合計が5～8点………評点3点 加點合計が9～12点………評点4点 加點合計が13～17点………評点5点 加點合計が18～23点………評点6点
記述評価 (加点数を選択した評価内容を詳細記述)	【創意工夫の詳細評価】 工夫の内容及び具体的内容を記載	評 点 : 点	

- ※1特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。但し評価については検査員との合議とする。また、設計積算中に含まれると判断される施工・品質管理、安全衛生対策を超えた工夫に対し、その工夫の効果が認められるものに限って評価する。
- ※2評価は各項目において1、2点で評価する。
- ※3該当する数と重みを勘案して評価し点数を入力すること。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
- ※4上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、「その他」に具体的に記載して加点する。「工事特性」などの二重評価は行わない。

別紙-1-1-28
調査項目別運用表

別紙-1-1-28 調査項目別運用表		(総括監督員)			
調査項目	細 別	a	b	c	e
2. 施工状況	II 工程管理	優れている 「評価対象項目」 ☐ 1 隣接する他の工事などの積極的な工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ☐ 2 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ☐ 3 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。 ☐ 4 工程管理に係る積極的な取り組みが見られたことにより、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ☐ 5 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 ☐ 6 工事施行箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 ☐ 7 実施工程表のフォローアップを行っており、工程管理に特別な工夫が行われている。 ☐ 8 履行報告に特別な工夫が行われている。 ☐ 9 その他 理由： _____ ● 判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e 評価を行う。	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている
2. 施工状況	III 安全対策	優れている 「評価対象項目」 ☐ 1 建設労働災害、及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。 ☐ 2 安全衛生を確保するための管理体制を整備し組織的に取り組んだ。 ☐ 3 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 ☐ 4 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 ☐ 5 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 ☐ 6 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 ☐ 7 その他 理由： _____ ● 判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e 評価を行う。	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている

調査項目別運用表

別紙-1-1-29

考査項目

工 種

技術力キーワード一覧表

【 事例 】 具体的な施工条件等への対応事例

(総括監督員)

4. 工事特性

(1)

土木工事

機械設備工事

電気設備工事

I. 施工条件等への対応

I 構造物の特殊性への対応
(■施工規模の大きさへの対応)

対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事

対象構造物の形状が複雑であることから、施工条件が特に変化する工事

その他

理由:

1 について

切土、盛土、掘削土量 5万㎡以上 又は切土高(直高) 20m以上 盛土高(直高) 10m以上

護岸高(直高) 5m以上 ・築堤高(堤内地盤高から計画堤防高の差)5m以上

浚渫工(港湾) 20万㎡以上 ・樋門、樋管 15m以上 ・橋排水機場 1500mm以上

堰、水門、最大径間長 20m以上又は径間数 2系間以上

海岸堤防、護岸、突堤、離岸堤 水深5m以上

橋梁下部工 高さ15m以上 ・橋梁上部工 最大支間長 80m以上 ・土留工、締切工(直高) 5m以上

2 について

鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。

供用中の道路トンネルの拡幅工事。

3 について

その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。

その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。

地山強度が低い又は土振りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。

4 について

供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。

市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。

監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。

5 について

ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。

地元調整や環境対策などの制約が多い工事。

隣接する他工事との工程調整等の制約が多い工事。

地元住民や周辺企業との調整の結果、施工に厳しい制限を受けたため、工程的に多大な影響を受けた工事。

6 について

企業用地等に近接する工事であり、計測管理を行いつながら施工した工事

市街地での夜間工事。

7 について

日交通量が概ね1万台以上の道路で片側通行の交通規制をした工事。

供用中の臨港道路における交差点内の工事で、交通規制を行った工事。

供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。

工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制権限の設置撤去を日々行った工事。

8 について

緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。

9 について

作業現場3箇所に分布(建設機械が自走できない範囲)している工事。

10 について

施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。

その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要な工事。

	Ⅲ 厳しい自然・地盤条件への対応 ☐ 11 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 ☐ 12 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 ☐ 13 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 ☐ 14 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 ☐ 15 その他 Ⅳ 長期工事における安全確保への対応 ☐ 16 12ヶ月を超える工事で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く)*但し、文書注意に至らない事故は除く。 ☐ 17 その他 理由:	11 について ・地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 12 について ・海上又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事 13 について ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)。 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。 14 について ・貴重な動植物に対する配慮のため、工種や施工方法に制約を受けた工事。 15 について ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。
評価	評価点	【工事特性のキーワードの詳細を記入】

[記入方法]

- ※1. 「4. 工事特性」の評価は、最大20点とする。
- ※2. 該当項目の評価は1項目1点を目安とし、特に評価できる項目は2点とすること。
- ※3. 評価にあたっては、主任現場監督員等の意見も参考に評価すること。
- ※4. 主任現場監督員が評価する「5. 創意工夫」の二重評価は行わないこと。
- ※5. 該当項目の技術力キーワードの詳細を記入すること。

調査項目別運用表

別紙-1-1-1-30						(総括監督員)
審査項目	工 種	技術力キーワード一覧表	【 事例 】	具体的な施工条件等への対応事例		
4. 工事特性 I 施工条件等への対応	(2) 船舶工事	I 構造物の特殊性への対応	1 について	・総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶		
		□ 1 対象船舶の幅、長さ、トン数等の規模	2 について	・切土、盛土、掘削土量 5万㎡以上 又は切土高(直高) 20m以上 盛土高(直高)10m以上		
		□ 2 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事		・護岸高(直高) 5m以上・築堤高(堤内地盤高から計画堤防高の差)5m以上		
		□ 3 対象構造物の形状が複雑であることから、施工条件が特に変化する工事		・浚渫工(港湾) 20万㎡以上・樋門、樋管 15㎡以上・揚排水機場 1500mm以上		
		□ 4 その他		・堰、水門、最大径間長 20m以上又は径間数 2系間以上		
		理由:		・海岸堤防、護岸、突堤、離岸堤 水深5m以上		
		■構造物固有の難しさへの対応	3 について	・橋梁下部工 高さ15m以上・橋梁上部工 最大支間長 80m以上・土留工、締切工(直高) 5m以上		
		□ 5 対象船舶等の形状の複雑さ、機能性		・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。		
		■技術固有の難しさへの対応	4 について	・供用中の道路トンネルの拡幅工事。		
		□ 6 新工法、特殊機器及び新材料の適用		・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。		
				・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。		
				・地山強度が低い又は土盛りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。		
				5 について	・双胴船等、旅客船等、供用中の施設の改修工事等。	
				6 について	・VE提案された工法等が高度技術として評価できる場合。	
					・清掃機能、油回収機能等。	
					・構造物固有の難しさ、技術固有の難しさへの対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事。	
		II 厳しい自然・作業環境、社会条件等への対応	7 について	・海岸及び河川内のため、波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。		
		□ 7 雨・雪・風・気温・波浪等の影響	8 について	・台船据付工事等で、アンカー等の撤去等が施工工程に大きく影響した工事。		
		□ 8 海中埋設物等の海中内の作業障害物	9 について	・台船据付工事等で、他船舶等の移設が施工工程に大きく影響した工事。		
		□ 9 工事の影響に配慮すべき係留船舶・供用中の航路等の近接物	10 について	・台船据付工事等で、市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。		
		□ 10 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮	11 について	・台船据付工事等で、市街地での夜間工事。		
		□ 11 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮	12 について	・台船据付工事等で、地元調整や環境対策の制約が特に多い工事。		
		□ 12 生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工・高架下等の作業スペース制約		・工事の実施にあたり、各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事。		
		□ 13 現道上で、特に交通規制及びその処理に伴う作業		・環境対策が工程に大きな影響を与えた工事。		
		□ 14 その他		・台船据付工事等で、施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事。		
		理由:				
		III 長期工事における安全確保への対応	15 について	・施工ヤードの広さや高さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。		
		□ 15 12ヶ月を超える工事で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く)*但し、文書注意に至らない事故は除く。		・その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要な工事。		
		□ 16 その他		・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。		
		理由:		・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。		
	評 価	評 点：	【工事特性のキーワードの詳細を記入】			

【記入方法】

- ※1. 「4. 工事特性」の評点は、最大20点とする。
 ※2. 該当項目の評点は1項目1点を目安とし、特に評価できる項目は2点とすること。
 ※3. 評価にあたっては、主任現場監督員等の意見も参考に評価すること。
 ※4. 主任現場監督員が評価する「5. 創意工夫」の二重評価は行わないこと。
 ※5. 該当項目の技術力キーワードの詳細を記入すること。

考查項目別運用表

別紙-1-1-31

考查項目	細 別	a	a'	b	b'	c
6. 社会性等	I 地域への貢献度	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
「評価対象項目」 ☐ 1 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、積極的に周辺地域との調和を図った。 ☐ 2 定期的に広報紙や現場見字会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 ☐ 3 地域生活に密着したゴミ拾い(自治会等による清掃活動)、道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し、地域に貢献した。 ☐ 4 地域が主催するイベント(前記3を除く)へ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 ☐ 5 災害時などにおいて、地域への支援又は行政による救援活動に積極的に協力を行った。 ☐ 6 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。(前記対象項目以外のものがあれば評価対象とする。) ☐ 7 完全週休2日工事に取り組んだ。(土木工事)・4週8休工事に取り組んだ。(港湾工事) ☐ 8 その他 理由: ● 判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。 ※受注者からの提出を受け評価を行う。 ※実施した項目が、地域貢献として認められたものを評価する。						

□7 令和7年12月1日までに入札公告を行った工事
完全週休2日制工事または週休2日制工事に取り組んだ。

法令遵守等の該当項目一覧表

措置内容		点	数
☐ 1 指名停止3ヶ月以上		-	20点
☐ 2 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満		-	15点
☐ 3 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満		-	13点
☐ 4 指名停止2週間以上1ヶ月未満		-	10点
☐ 5 文章注意		-	8点
☐ 6 口頭注意		-	5点
☐ 7 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もしも事故や交通事故は含まない。)		-	3点
☐ 8 総合落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった		-	10点
☐ 9 その他 理由:		-	点
☐ 10 項目該当なし		-	点

- ① 本評価項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、当該工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適用事例で上表の措置があった場合に適用する。
- ② 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。
- ③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。
- ④ 総合落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8の項目で減ずる措置をおこなう。(-10点)
- ⑤ 「時間的制約を受ける公共土木工事」で、受注者の責により施工時間を逸脱して作業を行った場合は、9.その他の理由欄に記載し評価点を入力する。(-10点)
- ⑥ 完全週休2日制工事又は週休2日制工事の実施工事において、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、9.その他の理由欄に記載し評価点を入力する。(-2点)

【上記で評価する場合の適用事例】

- ・ 1 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。
- ・ 2 承諾なしに権利又は義務を第三者に承継した。
- ・ 3 使用人等に関する労働条件に問題があり送検等された。
- ・ 4 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取等の関係法令に違反する事実が判明した。
- ・ 5 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。
- ・ 6 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。
- ・ 7 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
- ・ 8 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
- ・ 9 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。
- ・ 10 下請代金を期日以内に支払っていない。不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。
- ・ 11 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
- ・ 12 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。
- ・ 13 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記載されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
- ・ 14 安全管理の処分が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。
- ・ 15 受注者が社会保険等未加入建設業者と下請負契約を締結した。
(発注者が特別な事情を有しないと認められた場合、又は特別の事情を有すると認めた場合で、発注者が定める一定の期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等につき届出の義務を履行した事実を確認できる書類が提出されなかった場合)

審査項目別運用表

別紙-1-1-1-33		(検査職員)			
審査項目	細 別	a	b	c	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている
		「評価対象項目」 ☐ 1 契約約款第19条第1項第1号から5号に基づく設計図書の写真を行っていることが確認できる。 ☐ 2 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 ☐ 3 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 ☐ 4 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更施工計画書を提出していることが確認できる。 ☐ 5 施工体制台帳及び施工体系図を、法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。 ☐ 6 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 ☐ 7 施工計画書と現場の施工体制が一致している。 ☐ 8 工事材料の品質に影響が無いよう、工事材料を保管していることが確認できる。 ☐ 9 工場検査、機器承諾図等の提出が適切な時期に行われている。 ☐ 10 品質証明体制が確立され、関係書類、出来形、品質管理を工事全般にわたって行っていることが確認できる。 (※品質証明員の任命、品質マネジメントシステムの導入などによる。) ☐ 11 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。 (※測定数が15点以上のときに評価対象とする。) ☐ 12 品質管理図表及び度数表が作成され、適切である。 (※測定数が15点以上のときに評価対象とする。) ☐ 13 使用材料等の品質保証書等または工事記録写真等の整理に工夫がみられる。 ☐ 14 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 (※施工計画書等に基準・対応・体制等が明記されているか。) ☐ 15 段階確認、施工状況把握に係わる報告が適切な時期に行われている。 ☐ 16 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 ☐ 17 工事記録の整備が適時、的確になされている。 ☐ 18 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。 ☐ 19 建設副産物の再利用等へ取り組みを行っていることが確認できる。 ☐ 20 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。 ☐ 21 その他 理由:			
		☐ 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ☐ 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示に従わなかった。			
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合には○評価とする。			

審査項目別運用表

別紙-1-1-34		(審査職員)				
審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c
3. 出来形 及び 出来ばえ	(1)土木工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
I. 出来形		「評価対象項目」 ☐ 1 建築物の機能・性能が設計図書・仕様書の定めた事項を満足している。 ☐ 2 出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表）が出来形管理基準により作成され、適切であることが確認できる。 ☐ 3 出来形図が出来形管理基準により作成され、適切であることが確認できる。 ☐ 4 出来形管理図表が作成され適切であることが確認できる。（※測定数が15点以上の場合に評価対象項目とする。） ☐ 5 不可損部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 6 写真管理基準の管理項目を満足している。 ☐ 7 社内の管理基準が明記されている。 ☐ 8 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 9 その他 理由:				
		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d				
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。				
		☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 ☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。				
		☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。				

調査項目別運用表

別紙-1-1-1-35

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	(2) 機械設備工事 船舶工事	優れている	a' bより優れている	b やや優れている	b' cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I. 出来形		「評価対象項目」 ☐ 1 据付に関する出来形管理が容易にできるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。 ☐ 2 設備全線にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認できる。 ☐ 3 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。 ☐ 4 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 5 不可削部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 6 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認できる。 ☐ 7 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認できる。 ☐ 8 社内の管理基準が明記されている。 ☐ 9 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。 ☐ 10 分解整備における既設部品等の磨耗、損傷等について、整備前と整備後の老朽状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。 ☐ 11 その他 理由: 評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						
3. 出来形 及び 出来ばえ	(3) 電気設備工事 (照明設備・受変 電設備・通信設 備・弱電設備・そ の他類似工事含 む)	優れている	a' bより優れている	b やや優れている	b' cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I. 出来形		「評価対象項目」 ☐ 1 据付に関する出来形管理が容易にできるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。 ☐ 2 機器用の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。 ☐ 3 写真管理基準の管理項目を満足している。 ☐ 4 不可削部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 5 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 6 設備全線にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。 ☐ 7 設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のどおり施工していることが確認できる。 ☐ 8 配管及び配線が設計図書又は承諾図書のどおり敷設されていることが確認できる。 ☐ 9 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 ☐ 10 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 11 社内の管理基準が明記されている。 ☐ 12 測定機器のキャリブレーションを定期的に実施している。 ☐ 13 その他 理由: 評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						

調査項目別運用表

別紙-1-1-36		(検査職員)					
調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d e
3. 出来形 及び 出来ばえ	(1)コンクリート 構造物工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】					
II.品質		「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っておりコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 (※運マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、運マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミックスコンクリートを用いる場合に評価対象とする。) ☐ 2 コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、気温、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 ☐ 3 圧縮試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 4 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。 (寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐ 5 型枠・支保材が十分な強度と安全性を持っており、締め付け確認や剥離剤の塗布などが行われ、打設中の管理が適切である。 ☐ 6 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後、型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ 7 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 8 鉄筋の規格・品質が、証明書類で確認できる。 ☐ 9 コンクリート打設までにどろ、泥等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 ☐ 10 鉄筋の加工及び組立、かぶり設計図書の仕様を満足していることが確認でき、鉄筋固定方法が適切である。 (※鉄筋交差部が強固に結束され、結束線がかぶりに入らないように内側に折り込まれているか 等。) ☐ 11 溶接・圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 12 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足し、気候等に応じ適切に行われている事が確認できる。(日数、方法等) ☐ 13 スーパーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 14 セハレータ部の処理が適切に実施されている。 ☐ 15 クラックが無い。クラックがある場合であっても、それらが進行性又は貫通クラックではなく、発生したクラックに対しては専門業者等の意見に基づき、適切な処置を行っている。 ☐ 16 その他 理由:					
		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。 ☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。 ☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。					
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。					
		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d					

調査項目別運用表

別紙-1-1-38

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ II.品質	(3)補強土壁工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】						☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。
		「評価対象項目」 ☐ 1 盛土材料の土質が適正である。 ☐ 2 盛土の締め方を適切な条件(人力・機械・巻き出し厚・敷き均し・転圧作業等)で施工されている。 ☐ 3 フレハヤ製品・材料等の品質が、工場管理資料等の品質証明資料により適切であると確認できる。 ☐ 4 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。 ☐ 5 盛土の締め固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 ☐ 6 その他						
		理由:						
		評価値が95%以上..... a' 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b' 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ II.品質	(4)取壊し工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】						☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。
		「評価対象項目」 ☐ 1 分別、再資源化を適切に実施している。 ☐ 2 施工計画に定められた計画により管理されている。 ☐ 3 廃棄物の処理が適切である。 ☐ 4 受注者の管理記録が整備されている。 ☐ 5 不可視部分の写真記録が適正である。 ☐ 6 その他						
		理由:						
		評価値が95%以上..... a' 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b' 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

考查項目別運用表

別紙-1-1-39		(検査職員)				
考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c
3. 出来形 及び 出来ばえ	(6)二次製品 構造物工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】				
Ⅱ.品質		「評価対象項目」 【共通】 ☐ 1 仕様書に定められている品質管理が実施されている。 ☐ 2 材料の品質規格証明書が整備されている。 ☐ 3 JIS規格外品について、仕様書で規定する規格、品質を満足している。 ☐ 4 基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 ☐ 5 二次製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 ☐ 6 土留め、ウエルパイプ等の仮設が設計図書に基づき適切に施工・管理されていることが確認できる。 ☐ 7 製品周辺の盛土、埋戻土の施工にあたり、巻出し、転圧が適切に施工されている。 ☐ 8 敷モルタルが適切に施工されている。 【擁壁類(補強土擁壁は除く)】 ☐ 9 脚込コンクリート、裏込材の充填が十分に空隙が生じていない。 ☐ 10 基礎コンクリート及び天端等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない。 ☐ 11 材料の接継または、かみ合わせが適切でズレがなく、接継部からの土砂流出防止がなされている。 ☐ 12 端部における地山とのすりつけが適切である。 ☐ 13 丁張りを2重3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のために細心の注意をはらっている。 ☐ 14 コンクリート擁壁工の施工にあたり、コンクリートの配合、練り混ぜ、打ち込み、締め固め及び養生が適切に行われている。 ☐ 15 その他 理由: 【用排水路・その他】 ☐ 16 位置、方向、高さ、勾配等について前後の施設又は地形になじみよく施工されている。 ☐ 17 不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締め固めが特に入金に行われている。 ☐ 18 香口、吐口、集水溝等の取付けコンクリートにクラック等の欠陥がない。 ☐ 19 施設の流末は浸食、滞留が生じないよう処理されている。 ☐ 20 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や縦目地からの漏水も見られない。 ☐ 21 縦目地の目地モルタル・パッキン等が適切に施工されている。 ☐ 22 製品の継目部には隙間、スレがなく、適切に施工されている。 ☐ 23 その他 理由:				
		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。 ☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善された。				
		☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。				
		評価値が95%以上…………… a 評価値が90%以上95%未満…………… a' 評価値が85%以上90%未満…………… b 評価値が80%以上85%未満…………… b' 評価値が60%以上80%未満…………… c 評価値が60%未満…………… d				
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。				

検査項目別運用表

別紙-1-1-41										(検査職員)	
検査項目		工 種		a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ II.品質		(7)塗装工事		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】				品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。	
				「評価対象項目」 ☐ 1 塗装作業に当たり塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐ 2 ケンを入念に実施していることが確認できる。 ☐ 3 天候状況の確認、気温及び湿度の測定をおこなない、塗装作業を行っていることが確認できる。 ☐ 4 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 ☐ 5 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油膜等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 ☐ 6 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐ 7 塗料の空缶管理について写真等で確実に塗装されていることが確認できる。 ☐ 8 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 ☐ 9 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 ☐ 10 その他 理由:							
評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはa評価とする。											

検査項目別運用表

別紙-1-1-42							(検査職員)	
検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(8)海岸工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】			品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。
		「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に、型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ 2 コンクリートの運搬、打設、締め固め及び養生が、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 3 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 4 コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。 ☐ 5 転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。 ☐ 6 格石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。 ☐ 7 吸出し防止材を所定の幅で重ね合わせ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 8 ブロック格石の据付について、強度の凹凸がなく、かみ合わせが良く安定している。 ☐ 9 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 ☐ 10 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。 ☐ 11 その他 理由： _____						
		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。			

調査項目別運用表

別紙-1-1-43

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ II. 品質	(9)コンクリート 橋工事 (PC及びRC を対象)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。	(検査職員)
		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。	
「評価対象項目」 ☐ 1 設計図書に基づきコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等)が確認できる。 (※適マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、⑥マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディミックスコンクリートを用いる場合に評価対象とする。) ☐ 2 コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 ☐ 3 コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 4 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のパイレータの機種、養生方法等が適切に行われている。 (寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐ 5 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されている。 ☐ 6 鉄筋の規格・品質が証明書類で確認できる。 ☐ 7 鉄筋の加工及び組立が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 8 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ☐ 9 溶接・圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 10 スパースの材質が適正で、品質が確認できる。 ☐ 11 スパースを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ☐ 12 フレーム析のプレカション管理が適切に行われている。 ☐ 13 装置(機器)のキャブレーションが実施されている。 ☐ 14 緊張及びグラウト管理が適切に実施されている。 ☐ 15 フレッシング時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。 ☐ 16 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っている。 ☐ 17 プレキャストログの損傷対策が適切である。(※取卸し時において、ブロッグ接合面等を十分保護している。) ☐ 18 プレキャストログの接続施工が適切である。 ☐ 19 クラックが無い。クラックがある場合であっても、進行性又は貫通クラックではなく、発生したクラックに対しては専門業者等の意見に基づく適切な処置を行っている。 ☐ 20 支保及び支保取付構造が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ 21 省座モルタルの材料・施工が適切である。(無収縮モルタルを使用、打設前に座面を潤滑状態にし、また確実に充填されるよう注意している。) ☐ 22 伸縮装置の据付は、温度補正を行って位置を決定している。 ☐ 23 その他 理由:								
評価値が95%以上…………… a 評価値が90%以上95%未満…………… a' 評価値が85%以上90%未満…………… b 評価値が80%以上85%未満…………… b' 評価値が60%以上80%未満…………… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。								

調査項目別運用表

別紙-1-1-46										(検査職員)											
調査項目		工 種		a		a'		b		b'		c		d		e					
3. 出来形 及び 出来ばえ II.品質		(12)植栽工事		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】										品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。		☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善された。		☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。			
				「評価対象項目」 ☐ 1 土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を実施し施工に反映している。 ☐ 2 施肥・かん水等、活着管理が適切におこなわれている。 ☐ 3 樹木等に損傷、はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われている。 ☐ 4 樹木等の生育に害のあるものは除去されている。 ☐ 5 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われている。 ☐ 6 植栽する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り、植穴底部を耕していることが確認できる。 ☐ 7 肥料が直接樹木の根にふれないよう均一に施肥されている。 ☐ 8 樹木、地被類、つる性物等には樹幹の割れ、病害虫などがないことが確認できると共に、仕様書に基づいた植え付けが適切になされている。 ☐ 9 埋戻土が設計図書の基づいた性状であり、小石・ごみ・雑草・夾雑物を含まない適切なものであることが確認できる。 ☐ 10 支柱・添え木をぐらつかないように設置していることが確認できる。 ☐ 11 その他 理由:																	
				評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d																	
				① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはa'評価とする。																	

調査項目別運用表

別紙-1-1-47							(検査職員)	
調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	(13)標識・区画線 設置工事・ 防護柵(網)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】					品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。
		「評価対象項目」 ☐ 1 防護柵設置要綱、視線誘導標準設置要綱、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 ☐ 2 防護柵等の基礎工の仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないよう施工していることが確認できる。 ☐ 3 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 ☐ 4 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面への影響が無いよう施工していることが確認できる。 ☐ 5 基礎設置箇所について地盤の耐力を把握して、施工していることが確認できる。 ☐ 6 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 7 ガードケールを支柱に取り付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 ☐ 8 ガードケールの端未支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートに定められた強度以上であることが確認できる。 ☐ 9 ベイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。 ☐ 10 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 11 区画線の施工にあたって設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 ☐ 12 区画線を消去した場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 ☐ 13 プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 ☐ 14 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 15 その他 理由:					品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善させた。	
II.品質		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d					① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc'評価とする。	

調査項目別運用表

別紙-1-1-48							(検査職員)	
調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ II.品質	(14)浚渫・覆砂 工事	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ☐ 検査時に評価対象項目について不備があり改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		「評価対象項目」 ☐ 1 着手前の測量の記録・保存が適正である。 ☐ 2 施工前、施工中の水象・気象の資料が整備されている。 ☐ 3 土砂量の検収・計測が的確に行われている。 ☐ 4 機械の選定及び組み合わせが適切である。 ☐ 5 周辺環境に配慮し、水質汚濁防止・水質監視等が行われている。 ☐ 6 浚渫高さ(覆砂厚)、すりつが規格値内に納まる仕上がりである。 ☐ 7 覆砂の品質資料が適切に整理されている。 ☐ 8 その他 理由:						
		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d					① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。	

	【本体：杭及び矢板、控工関係】 ☐ 34 鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。 ☐ 35 鋼材の保管に当たり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。 ☐ 36 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 37 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 ☐ 38 腹起し材を全長にわたって規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。 ☐ 39 タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 ☐ 40 溶接及び切断の品質管理に関して設計図書の仕事満足している。 【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】 ☐ 41 ケーソン据付に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。 ☐ 42 ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ 43 ケーソン据付等及び中語においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 44 コンクリートが据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ 45 ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 46 ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。 ☐ 47 ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。 ☐ 48 ケーソン注水時の隔壁の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。 ☐ 49 ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。 ☐ 50 中語において海上流出がないよう施工されていることが確認できる。 【コンクリート関係】 ☐ 51 コンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/o・最大骨材粒径・塩基総量・単位水量・フルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 （※通マークを取得していない工場で製造されたコンクリートや、⑧マーク取得工場であってもJIS A5308以外のレディーミックス・コンクリートを用いる場合には評価対象とする。） ☐ 52 コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、気温、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 ☐ 53 圧縮試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 54 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足している。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ☐ 55 コンクリート圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後、型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ 56 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 57 鉄筋（PC鋼材含む）の規格が、証明書類で確認できる。 ☐ 58 鉄筋の引張り強度・曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 59 コンクリート打設までび、泥、油等の有害物質が鉄筋に付着しないよう管理がされていることが確認できる。 ☐ 60 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 61 溶接・圧接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 62 スパースを適切に配置し、鉄筋の破りを確保している。 ☐ 63 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 64 プレバーム桁のプレフリクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 65 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 ☐ 66 PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 67 プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 68 有害なクラックがない。		
	評価値が95%以上…………… a 評価値が90%以上95%未満…………… a' 評価値が85%以上90%未満…………… b 評価値が80%以上85%未満…………… b' 評価値が60%以上80%未満…………… c 評価値が60%未満…………… d ① 当該評価対象項目Jのうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合には○評価とする。		

検査項目別運用表

別紙-1-1-51	(検査職員)							
検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅱ. 品質	(17)修繕工事 (橋脚補強、 耐震補強、 落橋防止等)	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】			品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。			
		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。			品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で改善指示を行った。			
		「評価対象項目」						
		☐ 1 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。						
		☐ 2 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。						
		☐ 3 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。						
		☐ 4 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案を行っていることが確認できる。						
		☐ 5 理由:						
		☐ 6 理由:						
		☐ 7 理由:						
		☐ 8 理由:						
		● 判断基準 該当項目が6項目以上、……a 該当項目が5項目 ……a' 該当項目が4項目 ……b 該当項目が3項目 ……b' 該当項目が2項目以下、……c						
		注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし、評価対象項目は最大8項目とする。						

調査項目別運用表

別紙-1-1-52		(検査職員)						
調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	(18) 機械設備工事 船舶工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない		
II. 品質		「評価対象項目」 ☐ 1 材料、部品の品質照合の書類(現物照合)を整理し品質の確認ができる。 ☐ 2 設備の機能及び性能が、設計・承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。 ☐ 3 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 ☐ 4 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。 ☐ 5 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 6 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 7 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。 ☐ 8 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。 ☐ 9 電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。 ☐ 10 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。 ☐ 11 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 ☐ 12 配電盤類の動作試験は正常に動作した。 ☐ 13 電線類の接続部が適切に処理されている。 ☐ 14 基礎ボルトの締め付けが適切に行われている。 ☐ 15 二次コンクリートの配合試験及び試験値を実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。 ☐ 16 バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 ☐ 17 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。 ☐ 18 回転部や高温部等の危険箇所に表示または防護をしていることが確認できる。 ☐ 19 構造物劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 ☐ 20 現状状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 ☐ 21 設備・機器及び付属物の取り付け等が設計・承諾図書に基づき施工されていることが確認できる。 ☐ 22 完成図書・取扱説明書を工夫し作成(改定・更新・修繕の場合は修正)していることが確認できる。(※編集手法について評価する。) ☐ 23 完成図書・取扱説明書において、設備の機能並びに操作方法が容易に判別できる資料を整備している。 ☐ 24 完成図書・取扱説明書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備している。 ☐ 25 完成図書・取扱説明書において、部品の点検方法やその時期、交換を要する部品や交換方法及び場所について、まとめている。 ☐ 26 その他 理由： _____						
		評価値が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。						

検査項目別運用表

別紙-1-1-54									
審査項目		工 種							
3. 出来形 及び 出来ばえ	Ⅱ.品質	(2)上記以外の の工事又は 合併工事							
		a	a'	b	b'	c	d	e	
		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足している。 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】							品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		「評価対象項目」							
		☐ 1 理由: ☐ 2 理由: ☐ 3 理由: ☐ 4 理由: ☐ 5 理由:							
		品質が測定項目、測定基準及び規格値を満足し他の評価に該当しない。							
		品質が95%以上..... a 評価値が90%以上95%未満..... a' 評価値が85%以上90%未満..... b 評価値が80%以上85%未満..... b' 評価値が60%以上80%未満..... c 評価値が60%未満..... d							
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合には評価とする。							
		※ 主たる工種の 審査事項で審査し、最大5項目とする。							

調査項目別運用表

別紙-1-1-55

(検査職員)

調査項目	工 種	a		b	c	d
		優れている	やや優れている			
Ⅲ. 出来ばえ	1. コンクリート構造物	「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2 コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3 天端、端部等の仕上がりが良い。 ☐ 4 クラック(ヘアークラック含む)がない。 ☐ 5 漏水がない。 ☐ 6 全体的な美観が良い。		やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている
	2. 土工事(切土・盛土・築堤工事等)	「評価対象項目」 ☐ 1 仕上げが良い。 ☐ 2 通りが良い。 ☐ 3 天端及び端部の仕上げが良い。 ☐ 4 構造物へのすりつけ・とりあいが良い。 ☐ 5 規定された勾配が確保されている。 ☐ 6 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石・木根等が除去されているなど、適切に施工されている。 ☐ 7 切土法面の勾配の変化部について、緩衝部を設けるなど適切に施工されている。 ☐ 8 雨水・湧水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 ☐ 9 全体的な美観が良い。				
3. 補強土壁工事	「評価対象項目」 ☐ 1 壁面材の割れ、欠け、汚れ、変形等がない。 ☐ 2 基礎上面の平坦性が良い。 ☐ 3 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 4 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。 ☐ 5 全体的な美観が良い。					
4. 取壊し工事	「評価対象項目」 ☐ 1 きめ細やかな施工がされている。 ☐ 2 既存部分や関連設備との調整がなされている。 ☐ 3 取壊し後の整地仕上りの状態が良好である。 ☐ 4 取壊し対象物・材の散乱がなく、処理が適切である。 ☐ 5 周辺への影響は無かった。					
5. 二次製品構造物工事	「評価対象項目」 ☐ 1 構造物の通りが良い。 ☐ 2 材料の連結、かみ合わせが良い。 ☐ 3 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 4 製品に割れ、欠けがない。 ☐ 5 漏水がない。 ☐ 6 周辺地形・他構造物等との取り合いが良い。 ☐ 7 全体的な美観が良い。					
		●判断基準 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d				

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。
② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算値の値で評価する。
③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。
 ② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算値の値で評価する。
 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

調査項目別運用表

別紙-1-1-56

(検査職員)

検査項目	工 種	a		c	d
		優れている	やや優れている		
3. 出来形 及び 出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	6. 鋼橋工事	「評価対象項目」 ☐ 1 表面に補修箇所が無い。 ☐ 2 部材表面に傷及び錆が無い。 ☐ 3 溶接に均一性がある。 ☐ 4 塗装に均一性がある。 ☐ 5 支承部の仕上げが良い。 ☐ 6 付属物の取り付けが良い。 ☐ 7 全体的な美観が良い。			●判断基準 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d
	7. 塗装工事 (工場塗装は除く)	「評価対象項目」 ☐ 1 塗装の均一性が良い。 ☐ 2 細部まできめ細やかな施工がされている。 ☐ 3 補修箇所が無い。 ☐ 4 ケレンの施工状況が良好である。 ☐ 5 周辺への影響が無かった。 ☐ 6 全体的な美観が良い。			
8. 海岸工事	「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2 コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3 天端仕上げ、端部仕上等が良い。 ☐ 4 クラック(ヘアクラック含む)がない。 ☐ 5 漏水がない。 ☐ 6 フロッキング等のかみ合わせがよく、安定している。 ☐ 7 全体的な美観が良い。				
9. コンクリート橋上部工事 (PC及びRCを対象)	「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2 コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3 天端及び端部の仕上げ等が良い。 ☐ 4 支承部の仕上げが良い。 ☐ 5 クラック(ヘアクラック)が無い。 ☐ 6 付属物の取り付けが良い。 ☐ 7 全体的な美観が良い。				
10. 舗装工事 (改良系)	「評価対象項目」 ☐ 1 舗装の平坦性が良い。 ☐ 2 構造物の通りが良い。 ☐ 3 端部処理が良い。 ☐ 4 構造物や既設舗装へのすりつけ等が良い。 ☐ 5 雨水処理が良い。 ☐ 6 全体的な美観が良い。				
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。 ② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算値の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()					

調査項目別運用表

別紙-1-1-57

(検査職員)

検査項目	工 種	a		c	d
		優れている	やや優れている		
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	11. 舗装工事(修繕系)	「評価対象項目」 ☐ 1 舗装の平坦性が良い。 ☐ 2 構造物の通りが良い。 ☐ 3 端部処理が良い。 ☐ 4 構造物や既設舗装へのすりつけ等が良い。 ☐ 5 雨水処理が良い。 ☐ 6 全体的な美観が良い	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている
	12. 植栽工事	「評価対象項目」 ☐ 1 樹木の活着状況が良い。 ☐ 2 個々の樹木整姿が良い。 ☐ 3 植え付け面の仕上げが良い。 ☐ 4 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 ☐ 5 支柱の取り付けが堅固である。 ☐ 6 全体的な美観が良い。			

 | | || 13. 標識工事 区画線設置等工事 防護柵(網)工事 | 「評価対象項目」 ☐ 1 通りが良い。 ☐ 2 端部処理が良い。 ☐ 3 部材表面に傷及び、錆がない。 ☐ 4 既設構造物等とのすりつけが良い。 ☐ 5 きめ細やかに施工がなされている。 ☐ 6 全体的な美観が良い。 【防護柵(網)工事】 「評価対象項目」 ☐ 1 設置位置に配慮がある。 ☐ 2 標識板の向き、並びに角度、及びその支柱の通りが良い。 ☐ 3 部材表面に傷及び、錆がない。 ☐ 4 標識板の支柱に変色が無い。 ☐ 5 支柱基礎工周辺の仕上がりが入念に埋め戻されている。 ☐ 6 全体的な美観が良い | | | |

●判断基準

評価値が90%以上・…………… a

評価値が80%以上90%未満… b

評価値が60%以上80%未満… c

評価値が60%未満…………… d

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。

② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%) 計算値の値で評価する。

③ 評価値(%) = 該当項目数() ÷ 評価対象項目数()

- ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。
 ② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算値の値で評価する。
 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

- 判断基準
- 評価値が90%以上…………… a
 評価値が80%以上90%未満… b
 評価値が60%以上80%未満… c
 評価値が60%未満…………… d

調査項目別運用表

別紙-1-1-58

(検査職員)

調査項目	工 種	a		c	d
		優れている	やや優れている		
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	14. 浚渫・覆砂工事	「評価対象項目」 ☐ 1 浚渫・覆砂の全体的な仕上がりがあり、平均化されている。 ☐ 2 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ☐ 3 施工の周辺環境への影響は軽微である。 ☐ 4 浚渫土の処理が適切である。 ☐ 5 浚渫・覆砂の着手・完了時の測量が整備されている。		他の評価に該当しない	やや劣っている
	① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックをはずす。 ② 削除のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算値の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()				
	●判断基準 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上90%未満… b 評価値が60%以上80%未満… c 評価値が60%未満…………… d				
	15. 港湾築造工事 (海岸築造工事を含む)	「評価対象項目」 ☐ 1 構造物等の通りが良い。 ☐ 2 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ☐ 3 構造物等の表面及び端部の仕上がりが良い。 ☐ 4 きめ細やかな施工がなされている。 ☐ 5 全体的な美観が良い。 ☐ 6 クラックがない。(コンクリート工事が含まれる場合)			
	16. 港湾浚渫工事 (地盤改良工事を含む)	「評価対象項目」 ☐ 1 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 ☐ 2 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ☐ 3 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上がりが良い。 ☐ 4 浚渫及び盛り等の土砂が適切に処理されている。			
17. ブロック製作工事 (ケーソン陸上製作工事を含む)	「評価対象項目」 ☐ 1 コンクリート構造物の肌が良い。 ☐ 2 コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 4 クラックがない。 ☐ 5 全体的な美観が良い。				
18. 基礎工事 (地盤改良等を含む)	「評価対象項目」 ☐ 1 土工関係の仕上がりが良い。 ☐ 2 通りが良い。 ☐ 3 端部及び天端の仕上がりが良い。 ☐ 4 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ☐ 5 施工箇所の整理がされている。(例:改良材ノ剤や泥等の散乱がない)				

