

政策名	4環境にやさしい港		責任者	建設部 金城・南5区開発担当課長	連携担当課
基本施策名	06秩序ある港湾環境づくり				
個別施策名	19循環型社会の形成を支援する				
事務事業名	06南5区第2期土砂処分場に関する調整		連絡先	052-654-7978	

### 1 PLAN(目的・概要)

目的	南5区第2期開発を整備事業につなげます。	事業期間	平成16年度～※ ※「その他特記事項」参照
概要	南5区第2期開発に係る現況把握及び地元関係者との情報交換を行います。	根拠法令・要綱等	
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

### 2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	地元関係者との情報交換を行いました。 (合計22回:知多市、地元漁協(鬼崎、常滑、小鈴谷)、ASEC等) 現況把握のため、環境調査等を行いました。 (水質調査、海域調査、海岸調査等)							
活動指標	年度	19	20	21	22	最終目標	-	備考(指標の算定方法など)
地元関係者との情報交換の件数	単位	目標	24	24	24	24	-	各関係者との情報交換の件数を合計します。
		実績	21	27	22			
事業費	単位	目標						
		実績						
人員 正規職員	単位	千円	152	179	0	0		
		人	1.00	1.00	0.79	0.71		
人員 嘱託職員	単位	千円	8,685	8,770	6,780	6,232		
		人						
事業費・人件費の合計		千円	8,837	8,949	6,780	6,232		

### 3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

成果指標	年度	19	20	21	22	最終目標	-	備考(指標の算定方法など)	
漁業協同組合の合意形成	単位	目標	3	3	3	3	3	3漁業協同組合から第2期土砂処分場の合意	
		実績	0	0	0				
		達成率(%)	0.0	0.0	0.0				
観点	課題の有無	目標						現状の「見える化」	
		実績							
		達成率(%)							
必要性	組合関与の必要性	有・(無)	・南5区第2期計画は、将来にわたり名古屋港にとって重要な土砂処分場の一つであることから、必要性は非常に高いものです。						※事業の進捗状況に応じて、今後目標を設定します。
		有・(無)							
		有・(無)							
有効性	成果の達成度	有・無	・事業規模が大きく、土地需要面から事業採算性の確保が難しく、本組合の財政運営への影響が懸念されること、漁業関係者との調整が困難なこと等課題が多く、事業化は難しい状態です。						
		有・無							
効率性	実施主体の妥当性	有・(無)							
		有・(無)	・事業化が難しい状況の中、水質調査を取りやめるなどコスト削減に努めています。						
		有・(無)							
その他特記事項	経済性	有・(無)							
		有・(無)							
		有・(無)							

### 4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」・「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			地元関係者と継続して情報交換を行っていくため。
		維持		○	
		縮小			
		縮小	維持	拡大	
		コスト			
今後の取組内容	引き続き、現況把握及び地元関係者との情報交換を行い、実施環境を整えていきます。				
・改善策 ・スケジュールの建て直し等					